



ΕΠΕΙΓΟΝ		
----------------	--	--

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**

(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Τμήμα : ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
: ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, Αθήνα
Πληροφορίες : Π.Τσαπρούνη
Τηλέφωνο : 210-2125872
E-mail : p.tsaprouni@ggde.gr

Αθήνα 21 Ιουλίου 2025
Αρ. Πρωτ.: 123132 /Φ.ΕΡΓΟ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: α) Έγκριση του 9^{ου} ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και
β) Έγκριση της 10^{ης} παράτασης της Κύριας Σύμβασης και της 7^{ης} παράτασης της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.του έργου:Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας, αναδόχου εταιρείας «Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε».

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης: 26.873.950,00 € (με ΦΠΑ)

Ενάρημο Έργο: 2016ΣΕ08210071 της Σ.Α.Ε 082/1

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Α' 116).
2. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως ισχύει.
3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
4. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

6. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).
7. Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
8. Του Π.Δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α'151).
9. Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α' 119).
10. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
11. Του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
12. Του Π.Δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις (Α' 139)
13. Του Π.Δ. 79/2023 περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 131).
14. Της υπ' αριθ. 155/8-7-2023 (Φ.Ε.Κ. 4410 Β'/10-7-2023) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο.
15. Της υπ' αριθ. 265442/07-09-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 (Α' 139) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών(Β' 5514)
16. Της υπ. αριθ. 21846/7-2-2025 (ΑΔΑ: 9Ζ4Δ465ΧΘΞ-060) Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί ορισμού της Γεωργίας Καστραντά ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.
17. Του Π.Δ. 27/2025 (Α' 44) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
18. Της με αρ. 15/31-03-2025 Απόφαση «Ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 337).
19. Της υπ' αριθ. 85135/20-5-2025 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων και διατακτών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)» (Β' 2533).

και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 4276/16-07-2009 Απόφαση της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α Φθιώτιδας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του έργου «Αρδευτικό έργο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας», με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης κατασκευής των προτεινόμενων έργων 26.000.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
2. Την υπ' Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ ΕΥΠΕ/106052/09-07-2008 ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε & ΥΠ.Α.Α.Τ, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση ισχύος μέχρι τις 31-12-2016 των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν με την 21603/12-12-1996 σχετική ΚΥΑ με τίτλο «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το αρδευτικό έργο Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας».
3. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 8925/25-09-2009 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ένταξης της πράξης, με τίτλο «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ), με συνολικό προϋπολογισμό της πράξης 27.000.000,00€.
4. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 12417/10-11-2011 Απόφαση Υ.Π.Α.Α.Τ. προέγκρισης δημοπράτησης του υποέργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας» του ομώνυμου έργου.
5. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 12127/20Β₁/340/18-11-2011 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκαν τα συνταχθέντα τεύχη (Γ.Ε.Σ.Υ., Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) και ο επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός Μελέτης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αρδευτικό έργο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας», με συνολικό προϋπολογισμό 26.873.950,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
6. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 12517/20β₁/340/21-11-2011 Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ με την οποία εγκρίθηκε η από 8 Νοεμβρίου 2011 Διακήρυξη για την δημοπράτηση του έργου «Αρδευτικό έργο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας» ο οποίος έγινε στην Αθήνα, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών, οδός Σεράφη 60, την 20 – 03 - 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
7. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 4690/123504/20β₁/340/06-12-2012 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 20-03-2012 για την κατασκευή του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας» και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου στην Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.- ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 12,01% που αντιστοιχεί σε 17.398.218,55 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%)), ή 19.225.169,96 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, πρόβλεψη Αναθεώρησης), ή 23.646.959,05 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, πρόβλεψη Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 23 %).
8. Το υπ' Αρ. Πρωτ. 3866/117516/20Β₁/340/01-10-2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με το οποίο ανατέθηκε στην Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.- ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας» με μέση έκπτωση 12,01% που αντιστοιχεί στα 17.398.218,55 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για Γ.Ε. & Ο.Ε. και μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 23.646.959,05 € (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των Απρόβλεπτων, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.).
9. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 726/27744/20β₁/340/2-05-2014 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
10. Την υπ' Αρ. Πρωτ. οικ. 23830/552/18-2-2015 Απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η Υδραυλική Μελέτη του έργου του θέματος.
11. Η υπ' αρ. Πρωτ. 2362/55770/20-5-2015 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφ. με την οποία ορίζεται κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (Α 116) ως Προϊσταμένη Αρχή του

έργου : ΄ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Αναδόχου Κ/Ξ «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.». ΄, η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής (νυν Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών)δια του Τμήματος ΣΤ1΄ (Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

12. Την υπ΄ Αρ.Πρωτ 5417/139808/ΣΤ1/34 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ .

13. Την υπ΄ Αρ.Πρωτ. 1009/37113/340/4-4-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ως 30-04-2018.

14. Την υπ΄ Αρ.Πρωτ. 4270/136213/20/ΣΤ1/34/5-12-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ.

15. Την υπ΄ Αρ.Πρωτ.4784/05-7-2016 Απόφαση συνέχισης της πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας.» του Μέτρου 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 174286 στο Μέτρο 4,Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 του ΥΠΑΑΤ.

16. Την υπ΄ Αρ.Πρωτ.4875/177299/20-12-2018 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε : α) η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης β) η χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι την 31-05-2020 (με αναθεώρηση)και γ) η επανεκκίνηση εργασιών του έργου του θέματος.

17. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 4875/177299/20-12-2018 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε : α)σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν.3669/2008 (Α116), έγκριση αποζημίωσης θετικών ζημιών του αναδόχου , ύψους 890.063,85 €, χωρίς ΦΠΑ και β)παράταση των εργασιών του έργου μέχρι 31-05-2020.

18. Την υπ΄ Αρ.Πρωτ. 745/37749/25-02-2019 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του έργου.

19. Την υπ΄ Αρ.Πρωτ 1948/158416/17-06-2020 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου ως 31-12-2021.

20. Την υπ΄ Αρ.Πρωτ. 1774/144007/01-06-2021 Απόφαση Υ.Α.Α.Τ με την οποία εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», ποσού 23.832.041,73 € (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και Φ.Π.Α 24% αλλά χωρίς δαπάνες αποζημιώσεων), η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, ποσού 11.618.800,00 € (συμπεριλαμβανομένων των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%) και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

21. Το υπ΄ Αρ.Πρωτ. 1284/108202/19-04-2021 έγγραφο το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμ. 520/2021 πράξη Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Αναδόχου Κοινοπραξίας «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ».

22. Την υπ΄ Αρ. Πρωτ. 2569/210255/09-08-2021 Απόφαση Υ.Π.Α.Α.Τ με την οποία εγκρίθηκε η υποκατάσταση της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ», μέλους της αναδόχου κοινοπραξίας «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» από την εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ».

23. Το υπ΄ Αρ. Πρωτ. 3099/276427/06-10-2021 ΄ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 1ης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» μεταξύ του Υ.Π.Α.Α.Τ και της αναδόχου κοινοπραξίας «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», συνολικής δαπάνης 11.618.800,00 με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

24. Την υπ΄ Αρ. Πρωτ. 333/36772/10-02-2022 Απόφαση Υ.Π.Α.Α.Τ με την οποία εγκρίθηκε παράταση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι 06-04-2023.

25. Την υπ΄ Αρ. Πρωτ. 2353/209274/20-07-2022 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και ο 1ος ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ του έργου : Αρδευτικό Δίκτυο ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας

26. Την υπ΄ Αρ.Πρωτ. 1548/140045/10-05-2023 Απόφαση Υ.Π.Α.Α.Τ με την οποία εγκρίθηκε

παράταση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι 06-04-2024.

27. Την υπ' Αρ.Πρωτ. 1927/180656/12-06-2023 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 7ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και ο 2ος ΑΠΕ της 1η Σ.Σ.Ε του έργου :Αρδευτικό Δίκτυο ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας,

28. Το υπ' Αρ. Πρωτ. 195184/03-11-2023 (αρ. πρωτ. 334591/08-11-2023 εισερχομένου στην Υπηρεσία) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου) με το οποίο ζητά τον ορισμό επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία –πρόληψης κινδύνου για το διήμερο 06-09-2023 και 07-09-2023, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/2008 (Α116), συνοδευόμενο : α) από την 15-09-2023 σχετική δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία και β)από το 26-10-2023 έγγραφο της αναδόχου, σχετικό με εργασίες πρόληψης κινδύνου και μετά από τη διενέργεια αυτοψίας από τους επιβλέποντες του έργου, εντός των πέντε (5) ημερών που επιβάλλει ο νόμος.

29. Το υπ' Αρ. Πρωτ. 209775/02-11-2023 (αρ. πρωτ. 334624/08-11-2023 εισερχομένου στην Υπηρεσία) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου) με το οποίο ζητά τον ορισμό επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το διήμερο 27-09-2023 και 28-09-2023, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/2008 (Α116) , συνοδευόμενο από την 04-10-2023 σχετική δήλωση βλαβών της αναδόχου εταιρείας και μετά από τη διενέργεια αυτοψίας από τους επιβλέποντες του έργου, εντός των πέντε (5) ημερών που επιβάλλει ο νόμος.

30. Το υπ' Αρ. Πρωτ. 346016/16-11-2023 έγγραφό της Υπηρεσίας μας , με το οποίο ζητάμε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου να μας υποδείξουν υπαλλήλους από την Υπηρεσία τους, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, οι οποίοι να μην ταυτίζονται με τους υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που ενήργησαν την αυτοψία και δεν είναι ορισμένοι ως επιβλέποντες του έργου, για να προχωρήσουμε στην Απόφαση συγκρότησής της επιτροπής.

31. Το με αρ.πρωτ.250210/23-11-2023 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με το οποίο υποδεικνύει υπαλλήλους της για την συγκρότηση Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και πρόληψης κινδύνου.

32. Την υπ'Αρ.Πρωτ.12380/11-01-2024 Απόφαση ΥΠΥΜΕ Συγκρότησης Επιτροπής Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και πρόληψης κινδύνου του έργου.

33. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 128045/16-05-2024 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 8ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και ο 3ος ΑΠΕ της 1η Σ.Σ.Ε του έργου :Αρδευτικό Δίκτυο ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας,

34. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 128967/24-05-2024 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία εγκρίθηκε παράταση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι 06-09-2024.

35. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 209284/30-10-2024 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία εγκρίθηκε παράταση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι 15-12-2024.

36. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 35376/25-02-2025 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία εγκρίθηκε παράταση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι 31-03-2025.

37.Την υπ'αρ.πρωτ.88896/27-05-2025 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία έγινε η έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και πρόληψης κινδύνου για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας» και η έγκριση της 9^{ης} παράτασης της Κύριας Σύμβασης και 6^{ης} παράτασης της Σ.Σ.Ε.του έργου:Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας,

Και επειδή:

1.Σύμφωνα με την ανωτέρω (37) Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το από 29-01-2025 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και πρόληψης κινδύνου συντάχθηκε ο 9^{ος} ΑΠΕ ,προκειμένου να συμπεριλάβει το ποσό της αποζημίωσης για την αποκατάσταση των βλαβών και τις εργασίες της πρόληψης κινδύνου στο έργο.

2. Η αύξηση από τον 8^ο ΑΠΕ της Κυρίας Σύμβασης είναι 1.725.649,91€ σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και πρόληψης κινδύνου.

3. Με την υπ' αριθμ.Πρωτ. 176529/01-07-2025 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (9^{ου} ΑΠΕ κύριας Σύμβασης) του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας» (του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, ΟΠΣΑΑ: 174286 του Π.Α.Α 2014-2020.

4.Με το υπ'αριθ. Πρωτ.1313/29-05-2025 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 31-08-2025.

5.Με το υπ' αριθμ.πρωτ.122317/12-06-2025 έγγραφο υπεβλήθη η Θετική Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας έως τις 31-08-2025.

6. Με την υπ' αριθμ.Πρωτ. 164743/19-05-2025 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (10η παράταση κύριας σύμβασης και 7^η παράταση της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.) του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας» (του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, ΟΠΣΑΑ: 174286 του Π.Α.Α 2014-2020 μέχρι 31-08-2025.

7.Η Διεύθυνσή μας, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, συνηγορεί στη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της κατασκευής του έργου με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών αυτού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εκτιμά ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-08-2025 είναι εύλογη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

α) Την έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» του 9^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης του έργου : «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας», συνολικού ποσού 28.534.857,36 € (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση, με Φ.Π.Α) σε αύξηση από τον 8^ο ΑΠΕ κατά 1.725.649,91 €, όπως αυτός συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο ,κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν3669/2008(Α'116).

β) Την χορήγηση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8α)και 10 του άρθρου 48 , του Ν.3669/2008, παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Κυρίας Σύμβασης και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του

έργου : «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας», εργολαβίας της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» , μέχρι τις 31-08-2025.

Η παρούσα παράταση εγκρίνεται «με αναθεώρηση», καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ανασύνταξη του χρονοδιαγράμματος του εν λόγω έργου.

Κατά της παρούσας Απόφασης χωρεί ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 174 παράγραφος 1β του ν.4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΧΙΑΟΣ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΛΙΚΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ	ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

**1.Γραφείο Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών**

κ. Χρ. Δήμα

2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών

κ. Ν. Ταχιάου

3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών

κ. Δ. Αναγνώπουλου

4. Γραφείο Αναπλ Γεν. Δ/ντριας

Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών

κ. Γ. Καστραντά

5. ΥΠ.Α.Α.Τ.

5.1. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων
Λεωφόρο Αθηνών 56, Τ.Κ. 104 41 ΑΘΗΝΑ

5.2 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας
Δομοκού 5, 104 45 Αθήνα

6.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γεν.Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμου Περιβάλλοντος & Υποδομών

Δ/σης Τεχνικών Έργων

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Υψηλάντη 4

Τ.Κ. 35 131

ΛΑΜΙΑ

7.Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟΑ.Ε.-ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τιμ.Φιλήμονος 15

ΤΚ 11521 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής (Ε1)

