



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
 (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΑΔΑ:

Αθήνα, 01-04-2026

Αρ. πρωτ.: 54958

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ &

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τμήμα : ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε2)
 Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
 Ταχ. Κώδικας : 111 43, Αθήνα
 Πληροφορίες : Ε.Α. Καραγιάννη
 Τηλέφωνο : 210-21.25.856
 E-mail : e.karagianni@ggde.gr

ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Μελέτης με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων: 1) ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) 2) ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ Δ.Τ.: ECOS Α.Ε. 3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ 4) ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 (Α' 147)
 2. Έγκριση της Γεωργοτεχνικής – Γεωργοοικονομικής Μελέτης της ανωτέρω Μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 (Α' 147)

Προϋπολογισμός δημοπράτησης: €2.569.443,10 (με Φ.Π.Α. 24%).
Ενάρθρος Έργου: 2023NA28100018 της ΣΑΝΑ 281.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
2. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

- Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
3. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
 4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
 5. του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184),
 6. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208),
 7. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151),
 8. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),
 9. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α' 119),
 10. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
 11. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),
 12. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023, (Α' 130) – Μεταβατικές διατάξεις (Α' 139),
 13. της υπ' αριθ. 7922/275648/07.09.2023 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά προσωπικού και θέσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», (ΑΔΑ: 6ΕΘΚ4653ΠΓ-2ΦΝ),
 14. της υπ' αριθ. 265442/07.09.2023 απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), (Β' 5514),
 15. της υπ' αριθ. 21846/07.02.2025 (ΑΔΑ: 9Ζ4Δ465ΧΘΞ-060) απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί ορισμού της Γεωργίας Καστραντά ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών,
 16. του Π.Δ. 27/2025 περί διορισμού του Χρίστου Δήμα του Σταύρου στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
 17. της υπ' αριθ. 224/21.07.2025 απόφασης του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών» (Β' 4114),

18. της υπ' αριθ. 248/01.08.2025 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεσης καθηκόντων Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 983),
19. της υπ' αριθ. 271/21.08.2025 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο» (Β' 4599),
20. της υπ' αριθ. 154016/24.09.2025 απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων και διατακτών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)» (Β' 5160),
21. της υπ' αριθ. Δ16α/04/773/29-11-1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Περί εξαιρέσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών (3) υπογραφών (Β'746).

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη Σ.Α.Μ. 081 έτους 2021, η οποία περιλαμβάνει την εγγραφή με κωδικό Κ.Α. 2021ΣΜ08100000, με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» ποσού των 1.600.000,00 €.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 1547/341214/07-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΓΓ4653ΠΓ-Σ2Ν) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.581.400,00 €) σε βάρος των πιστώσεων της Σ.Α.Μ. 081 και ειδικότερα του έργου με Κ.Α. 2021ΣΜ08100000 και τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», για τη σύμβαση της προαναφερόμενης μελέτης.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 3889/366601/ 17-12-2021 (ΑΔΑ: 69ΨΣ4653ΠΓ-Δ1Φ) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Διακήρυξης δημοπράτησης του διαγωνισμού της μελέτης του θέματος, προϋπολογισμού 2.072.131,53 € χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως από το Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 03 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00π.μ (ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών).
4. Την αριθμ. Πρωτ. 2303/204081/15-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ3Χ4653ΠΓ-Η4Υ) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών (Πρακτικό 1) για την ανάδειξη αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
5. Την με αριθ. πρωτ. 2833/269445/15-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΡΠ4653ΠΓ-714) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., με την οποία εγκρίθηκε το από 12/08/2022 Δεύτερο (2ο) Πρακτικό της Ε.Δ. της εν λόγω μελέτης και αναδείχθηκε η ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ» ως προσωρινός ανάδοχος, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 63,70% και οικονομική προσφορά ύψους 752.100,00 € (πλέον ΦΠΑ).
6. Την με αρ. πρωτ 4013/392057/23-12-2022 (ΑΔΑ: 95ΩΝ4653ΠΓ-ΓΙΨ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012706090 2023-05-18) Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία α) εγκρίθηκε το από 12-12-2022 3ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, β) Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα και αναδείχτηκε ανάδοχος του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη

- δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
7. Την με αρ. 118/2023 πράξη του Ζ' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.
 8. Την υπ' αριθμ. 1971/18368/15-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012903299 2023-06-19) Δημόσια Σύμβαση Εκπόνησης Μελέτης με την σύμπραξη γραφείων μελετών-μελετητών «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ» συνολικού ποσού €932.604,00 (με Φ.Π.Α.) και διάρκεια σύμβασης δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 15-12-2024.
 9. Την με αρ. πρωτ. 2175/208454/17-07-2023 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. με την οποία εγκρίθηκε το από 30-06-2023 Χρονοδιάγραμμα της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
 10. Το με αριθμ. πρωτ. 10165/17-07-2023 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 2358/226805/17-07-2023) έγγραφο του νόμιμου κοινού εκπρόσωπου της Αναδόχου σύμπραξης με το οποίο υποβλήθηκε το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) της Σύμβασης του θέματος, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 11. Το με αριθμ. πρωτ. 10168/31-07-2023 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 2483/241921/31-07-2023) έγγραφο του νόμιμου κοινού εκπρόσωπου της Αναδόχου σύμπραξης με το οποίο υποβλήθηκε η Έκθεση Εκτίμησης Έργου της Σύμβασης του θέματος, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 12. Το με αρ. πρωτ. 2800/287724/20-09-2023 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο ζητά από τον Ανάδοχο, έπειτα από την σύμφωνη γνώμη της στο αίτημα του (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 2483/24192/31-07-2023), ανάλυση των εδαφολογικών στοιχείων και την υπόδειξη του τρόπου επικαιροποίησης των εδαφολογικών δεδομένων καθώς και το κόστος αυτών, ώστε να επιτευχθεί ο σωστός υπολογισμός των υδραυλικών στοιχείων.
 13. Το έγγραφο του αναδόχου, με αρ πρωτ. εισερχομένου στην Υπηρεσία 2845/291102/22-09-2023, με το οποίο καταθέτει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις προτάσεις του για τον τρόπο επικαιροποίησης των εδαφολογικών δεδομένων καθώς και το κόστος αυτών.
 14. Το με αρ. πρωτ. 2935/311645/11-10-2023 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, με το οποίο προτείνεται η Ενίσχυση της Γεωργοτεχνικής Μελέτης με την επικαιροποίηση των υφιστάμενων εδαφολογικών στοιχείων και να εκπονηθεί από τον ανάδοχο της μελέτης κατηγορίας 23. Η δε πρόσθετη αμοιβή των περίπου 22.000,00 ευρώ που προτείνεται, να καλυφθεί από τα Απρόβλεπτα της Σύμβασής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητά τη σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα, στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόσθετο αντικείμενο, με την σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).
 15. Την αρ. πρωτ 382102/30-11-2023 Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης τμηματικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 16-04-2024, για την υποβολή της Γεωργικής Μελέτης, καθώς δεν είναι δυνατή η υποβολή της Γεωργικής Μελέτης μέχρι τις 16-10-2023, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθότι εκκρεμεί η επικαιροποίηση των εδαφολογικών στοιχείων της περιοχής και η έγκριση του σχετικού Συγκριτικού Πίνακα. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή της Γεωργικής μελέτης και στη συνέχεια και κάθε άλλης μελέτης (πχ Υδραυλική Προμελέτη), στην εκπόνηση της οποίας θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της Γεωργικής Μελέτης.
 16. Την με αρ. πρωτ. 381695/06-12-2023 Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε α) το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) και β) η Έκθεση Εκτίμησης Έργου της εν λόγω μελέτης.
 17. Την με αρ. πρωτ 124022/09-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΦΡ465ΧΘΞ-Μ02) Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία
 1. Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης τμηματικής προθεσμίας κατά τεσσαερισήμισι (4.5) μήνες, ήτοι

μέχρι τις 30-08-2024, για την υποβολή της Γεωργικής Μελέτης και 2. Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 15-12-2025.

- 18.** Την με αρ. πρωτ.: 131755/16-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΘΜ465ΧΘΞ-ΚΟ3) Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία 1. εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας συνολικού ποσού 932.604,00 € (με ΦΠΑ), ισόποσου με την αρχική σύμβαση και με απορρόφηση ποσού 10.469,30 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες, της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» Αναδόχου «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα, 2. εγκρίθηκε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Ανάδοχο, το οποίο περιλαμβάνει ένα (1) άρθρο με συνολική δαπάνη 10.469,30€ (με ΦΠΑ).
- 19.** Το αρ. πρωτ. 215562/11-11-2024 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης, με το οποίο ζητά από την σύμπραξη γραφείων μελετών να προβεί στην εφαρμογή των συμβατικών της υποχρεώσεων και στη σύνταξη σχεδίου ΠΚΤΜΝΕ και νέου Σ.Π., στον οποίο να συμπεριλαμβάνεται, η απαραίτητη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) με οικονομική κάλυψη από το κονδύλιο των απροβλέπτων της σύμβασης.

Και επειδή:

- 1.** Το έργο λαμβάνει χώρα στις περιοχές του δικτύου Natura GR2440002 «Κοιλιάδα και εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος – Μεσοχώρι Σπερχειού» και GR2440005 «Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού Ποταμού» και σύμφωνα με το Άρθρο 10 παράγραφος 1 του ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011) για έργα κατηγορίας Α στα πλαίσια της προς σύνταξης ΜΠΕ του έργου απαιτείται και η σύνταξη μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ). Η ΕΟΑ που είναι απαραίτητη για την έκδοση της ΑΕΠΟ δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση.
- 2.** Ο 2^{ος} Σ.Π. υποβλήθηκε προς έλεγχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης στις 19-11-2024 και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την απαραίτητη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) με οικονομική κάλυψη από το κονδύλιο των απροβλέπτων της σύμβασης.
- 3.** Με την αρ. πρωτ.: 137144/04-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΧ7465ΧΘΞ-ΘΑΝ) Απόφαση ΥΠΥΜΕ 1. εγκρίθηκε ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας συνολικού ποσού 932.604,00 € (με ΦΠΑ), ισόποσου με την αρχική σύμβαση και με απορρόφηση ποσού 29.593,78 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες, της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» Αναδόχου «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα, 2. εγκρίθηκε το 2ο ΠΚΤΜΝΕ όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Ανάδοχο, το οποίο περιλαμβάνει ένα (1) άρθρο με συνολική δαπάνη 29.593,78 € (με ΦΠΑ).
- 4.** Με το αρ. πρωτ. 10501/03-11-2025 (αρ. πρωτ. 178237/03-11-2025 εισερχομένου στην Υπηρεσία) εμπρόθεσμο αίτημά του ο ανάδοχος ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης κατά δεκαεννέα μήνες και 2 εβδομάδες (19,5 μήνες), δηλαδή έως τις 27-07-2027.
- 5.** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα» του ν. 4412/2016, «1.Αν σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 192, περί διάλυσης της σύμβασης. Κατ' εξαίρεση με ειδικά

αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία μιας σύμβασης καθ' υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο».

- 6.** Με το αρ. πρωτ. 211059/18-12-2025 Υπηρεσιακό Σημείωμά της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μας διαβίβασε το ανωτέρω αίτημα του αναδόχου με τη πρότασή της για χορήγηση παράτασης κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή έως τις 15-12-2026 (σύμφωνα με το άρ. 184 παρ. 1 του Ν.4412/2016), προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη του θέματος διότι: Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 137144/04-08-2025 137144/04-08-2025 απόφασης έγκρισης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) που αφορά στην εκπόνηση της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) που είναι απαραίτητη για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και την ωρίμανση του έργου του θέματος εκκρεμούν οι παρακάτω υποβολές μελετών του 1ου Σταδίου της σύμβασης, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τη συμβατική διάρκεια: 1.Τοπογραφική μελέτη Α' φάσης στις 17/02/2026 2.Υδραυλική Προμελέτη & προμελέτη Η/Μ έργων στις 26/06/2026 3.Περιβαλλοντική μελέτη & ΜΕΟΑ στις 25/08/2026. Στη συνέχεια απαιτείται: 1) η απόφαση έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, διαδικασία η οποία έχει αποδειχτεί χρονοβόρα, 2) η υποβολή του 2ου Σταδίου των μελετών (Τοπογραφική Β' Φάσης), Οριστική Υδραυλική και Η/Μ μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και 3) ο έλεγχος όλων των υποβληθέντων μελετών, προκειμένου να προωθηθούν προς έγκριση.
- 7.** Με το αρ. πρωτ. 31878/25-02-2026 Υπηρεσιακό Σημείωμά της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εμμένει στη πρότασή της για χορήγηση παράτασης κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 15-12-2026, έπειτα από επανεξέτασή της των χρόνων υποβολής των μελετών από την ανάδοχο σύμπραξη και προτείνει τις παρακάτω ημερομηνίες υποβολής των μελετών (1ου και 2ου σταδίου), συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμώμενων χρόνων εγκρίσεων αυτών :
 - Υποβολή υδραυλικής και ΗΜ προμελέτης (μελέτες 1ου σταδίου) στις 15-05-2026.
 - Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), συμπεριλαμβανομένης και της Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) (μελέτες 1ου σταδίου) στις 15-05-2026.
 - Έλεγχος των μελετών του 1ου σταδίου, υποβολή της ΜΠΕ – ΕΟΑ στον Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) για έλεγχο, γνωμοδοτήσεις και έκδοση ΑΕΠΟ έως τις 30-06-2026.
 - Υποβολή υποστηρικτικών μελετών Β' φάσης (μελέτες 2ου σταδίου) στις 14-08-2026.
 - Υποβολή υδραυλικής και ΗΜ οριστικής μελέτης (μελέτες 2ου σταδίου) στις 30-10-2026
 - Υποβολή Τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ, Μελέτη Κτηματογράφησης, Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας, Μελέτη Δυναμικής Εξοικονόμησης Ύδατος (μελέτες 2ου σταδίου) στις 30-11-2026.
 - Έλεγχος όλων των παραδοτέων, προώθηση προς έγκριση και ολοκλήρωση της σύμβασης στις 15-12-2026.
- 8.** Η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει ότι τα αναφερόμενα στην παρ. 6 κ 7 στοιχειοθετούν λόγους που συνηγορούν στην χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης.
- 9.** Εκτιμάται ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης κατά δώδεκα (12) μήνες είναι εύλογη και δεν υπερβαίνει το διάστημα των δύο (2) ετών από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας.
- 10.** Οι σημειωθείσες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
- 11.** Με το αρ. πρωτ. 10308/27-08-2024 (αρ. πρωτ. 174603/27-08-2024 εισερχομένου στην Υπηρεσία) έγγραφό του ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα τη Γεωργοτεχνική-Γεωργοοικονομική Μελέτη για έλεγχο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- 12.** Με το αρ. πρωτ. 10352/09-12-2024 έγγραφό του ο ανάδοχος επανυπέβαλε διορθωμένη στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Γεωργοτεχνική-Γεωργοοικονομική Μελέτη, μετά το από 25-09-2024 1ο Φύλλο Παρατηρήσεων του επιβλέποντα της εν λόγω Μελέτης.

- 13.** Με το αρ. πρωτ. 65821/11-03-2025 έγγραφο της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων & Εγγειοβελτιωτικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ. διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών το 2ο Φύλλο Παρατηρήσεων του επιβλέποντα της Γεωργοτεχνικής-Γεωργοοικονομικής Μελέτης, σύμφωνα με το οποίο η υποβληθείσα Μελέτη γίνεται αποδεκτή.
- 14.** Με το αρ. πρωτ. 31364/22-02-2026 Υπηρεσιακό Σημείωμά της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μας διαβίβασε την Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική Μελέτη και πρότεινε την έγκρισή της καθώς υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και τις κείμενες διατάξεις και ελέγχθηκε και διορθώθηκε αρμοδίως από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- 15.** Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 189 «Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» του ν. 4412/2016, «1. Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση. 2. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών.»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για τη Μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» αναδόχου σύμπραξης «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ»:

1. Την έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες, από την 15-12-2025 που ισχύει, ήτοι μέχρι τις 15-12-2026, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και σύμφωνα με το αιτιολογικό της παρούσας, λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οποίες δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).
2. Την έγκριση της Γεωργοτεχνικής – Γεωργοοικονομικής Μελέτης, όπως συντάχθηκε στα πλαίσια της σύμβασης από την ανάδοχο σύμπραξη, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις κείμενες διατάξεις, ελέγχθηκε και διορθώθηκε αρμοδίως από τη Δ/νους Υπηρεσία και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ανασύνταξη του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.

Κατά της παρούσης Απόφασης χωρεί ένσταση κατά το άρθρο 198 του Ν. 4412/2016, ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εντός ενός (1) μήνα από την κοινοποίησή της. Η παρούσα Απόφαση θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο με μέριμνα της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Συνημμένα : Πίνακας περιεχομένων Τευχών και Σχεδίων Μελετών

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.**
κου Χρίστου Δήμα
- 2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών**
κου Νικόλαου Ταχιάου
- 3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδρ. Έργων & Κτηρίων**
κου Χαράλαμπου Μυγδάλη
- 4. Αν. Γεν. Δ/ντρια Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών**
κα Γεωργία Καστραντά
- 5. Υ.π.Α.Α.Τ. / Δνση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων**
- 6. ΑΝΑΔΟΧΟ** (Εκπρόσωπο της σύμπραξης)
Βασίλειος Παπαλεξόπουλος
ΕΝΜ ΑΕ
Καραολή & Δημητρίου 17
141 23 Λυκόβρυση
mail@enm.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ.

- 1.** Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών
- 2.** Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Συνοδεύει την Απόφαση : **1.** Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Μελέτης με τίτλο: «**ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**», αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων: 1) ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) 2) ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ Δ.Τ.: ECOS Α.Ε. 3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ 4) ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) **2.** Έγκριση της Γεωργοτεχνικής – Γεωργοοικονομικής Μελέτης της ανωτέρω Μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 (Α' 147)

ΤΕΥΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
--