Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.06.25 10:10:25 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 37 – 39
Τ.Κ. 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες Ν. Θεοδοσάκης
Τηλέφωνο: 210 6417580
e -mail: eyde.kssy@ggde.gr

Μαρούσι, 24 – 06 – 2026

Αρ. Πρωτ. : Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/102099

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Έγκριση χορήγησης, παράτασης της 3ης και 4ης Τμηματικής Προθεσμίας και 2ης παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου «Οδικό τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα" του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο», Αναδόχου εταιρείας «ΑΒΑΞ Α.Ε».

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133Α/7-8-2019): «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
2. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204Α΄/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 75 έως 83 αυτού.
4. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' / 09-03-2021) και ισχύει για το έργο του θέματος.
5. Του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 που διατηρήθηκε σε ισχύ με τον Ν. 4622/2019.
6. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα της παρ. 2, του άρθρου 4 αυτού.
7. Του Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ.151Α'/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με το οποίο συστάθηκε η ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 381 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α΄/29-06-2020) και με το άρθρο 38 του Ν. 5240/2025 (ΦΕΚ 184 Α΄/24-10-2025).
8. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄/17-7-2019) για την κατάργηση και σύσταση Γενικών Γραμματειών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.
9. Του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130 Α'/27-6-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών –

Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ 139Α/2023).

10. Του Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

11. Του Π.Δ. 27/2025 (ΦΕΚ Α' 44/15-3-2025) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».

12. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ 746Β'/30-11-90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών.

13. Της με αρ. πρωτ. 1071/03-08-2020 (ΦΕΚ 3386 Β΄/13-8-2020) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί σύστασης κλιμακίων επίβλεψης έργων

14. Της με αρ. 271/21-08-2025 Απόφασης (ΦΕΚ 4599Β'/22-08-2025) κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο»

15. Της αρ. 15/31-03-2025 Απόφασης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 337/01-04-2025) «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

16. Της με αρ. 154016/24-09-2025 (ΦΕΚ 5160 Β'/29-09-2025) Απόφασης Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων και διατακτών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133).»

17. Της με αρ. 70262/04.05.2026 (ΑΔΑ: 6ΝΡΙ465ΧΘΞ-Κ1Ρ) Απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/362802/15-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6047/2021) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής του υπόψη έργου στην ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ και οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο Τμήμα Κατασκευών Έργων (ΤΚΕ) Αθήνας (Περιοχών Περιφερειών Αττικής, Στ. Ελλάδος, Βορ. & Νοτ. Αιγαίου) της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ.

2. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/372749/22-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΚΗ465ΧΘΞ-9ΗΚ) (ορθή επανάληψη 5-1-2022) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία :

   I. Εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «*Οδικό τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα" του διαγώνιου άξονα Λαμία- Ιτέα - Αντίρριο*», προϋπολογισμού 285.500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
   II. Εγκρίθηκε η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος, με αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 και ισχύει).
   III. Εγκρίθηκε η συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7β του άρθρου 53 και την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 και ισχύει).
   IV. Εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 285.500.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2021ΣΕ07100014 της ΣΑΕ 071.
   V. Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

VI. Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού και των τυχόν επαναλήψεών του, τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού, τη διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης με βάση την προσφορά του μειοδότη και την υπογραφή αυτής.

3. Τη με αρ. πρωτ Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/249115/4-8-2022 (ΑΔΑ: 6Υ4Ρ465ΧΘΞ-ΣΤΓ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Οδικό τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα" του διαγώνιου άξονα Λαμία- Ιτέα – Αντίρριο», προϋπολογισμού 285.500.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με αξιολόγηση μελέτης στον Οικονομικό Φορέα «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.», του οποίου η προσφερόμενη κατ' αποκοπή δαπάνη εργασιών αντιστοιχεί σε έκπτωση 10,10% και προκύπτει συνολική κατ' αποκοπή δαπάνη έργου 207.159.200,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

4. Την από 15 Φεβρουαρίου 2023 υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος, με προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου που ορίστηκε σε **54 μήνες, ήτοι μέχρι 15-08-2027** και συνολικής κατ' αποκοπή δαπάνης 256.877.408,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

5. Τη με αρ. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4149/26-09-2023 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, εντάχθηκε η Πράξη «Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (Μπράλος – Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη - Άμφισσα)», με Κωδικό ΟΠΣ 6002717, στο Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027».

6. Τη με αρ. πρωτ. 89801/04-10-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία έγινε η ένταξη του έργου «Οδικό τμήμα Μπράλος - Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο» στη ΣΑΕ 471/7 του ΠΔΕ 2023, ενάριθμο 2023ΣΕ47170000, με προϋπολογισμό 229.832.977,75 €.

7. Τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/98022/02-04-2024 (ΑΔΑ:90ΝΜ465ΧΘΞ-3Α8) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 1ης Τμηματικής Προθεσμίας έως την 15-07-2024.

8. Τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/144288/20-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΤ8Φ465ΧΘΞ-2ΡΗ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 2ης Τμηματικής Προθεσμίας έως την 31-12-2024.

9. Τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/173620/22-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΚΗ465ΧΘΞ-ΥΧ5) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της 1ης Τμηματικής Προθεσμίας έως την 15-10-2024.

10. Τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/194571/4-10-2024 (ΑΔΑ : 9ΑΓΔ465ΧΘΞ-ΔΒΥ, ΚΗΜΔΗΣ : 24AWRD015540499 2024-10-04) Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν για το έργο του θέματος:

    Α. η τροποποίηση των κάτωθι Μελετών :
    - Οριστική Μελέτη Εκσκαφής, Προσωρινής Υποστήριξης & Μόνιμης Επένδυσης Σήραγγας Σ1,
    - Οριστική Μελέτη Εκσκαφής, Προσωρινής Υποστήριξης & Μόνιμης Επένδυσης Σήραγγας Σ2,
    - Οριστική Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Σήραγγας Σ1 και
    - Οριστική Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Σήραγγας Σ2,

    Β. το 1^{ο} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,

Γ. ο 1ος Α.Π.Ε. και

Δ. η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε.

11. Τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/25282/11-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΨΕΤ465ΧΘΞ-3Β4) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2ης παράτασης της 2ης Τμηματικής Προθεσμίας κατά πέντε (5) μήνες και είκοσι πέντε (25) ημέρες, ήτοι έως τις 25-06-2025 και της συνολικής προθεσμίας του έργου, όπως ορίζεται στην παρ. 8.2 της Ε.Σ.Υ., κατά τον ίδιο χρόνο, ήτοι έως τις 09-02-2028 (τμήμα οριακής προθεσμίας), με αναθεώρηση και ισόχρονη μετάθεση του κρίσιμου, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνου (πριμ).

12. Τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/99421/11-6-2025 (ΑΔΑ: ΨΑΧΑ465ΧΘΞ-235) Απόφαση του Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 3ης Τμηματικής Προθεσμίας του έργου «Οδικό τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα" του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο», αναδόχου εταιρείας «ΑΒΑΞ Α.Ε.» έως τις 19-03-2026.

13. Τη με αρ. πρωτ. 191993/21-11-2025 (ΑΔΑ: ΨΗΕΞ465ΧΘΞ-ΜΕΩ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «1ης ΣΣΕ του έργου «Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγωνίου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο» με Κωδικό ΟΠΣ 5227772 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».

14. Τη με αρ. πρωτ. 4620/28-11-2025 (ΑΔΑ : Ρ2Σ7Η-8ΤΡ) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του προϋπολογισμού του εναρίθμου 2025ΝΑ47100049 της ΣΑ ΝΑ471 στο ΑΠΔΕ 2025, μετά την ως άνω ένταξη της Πράξης του έργου του θέματος.

15. Τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/201107/4-12-2025 (ΑΔΑ : ΡΓΘΤ465ΧΘΞ-Ω25) Απόφαση του Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 69.250.000,00 €, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2025ΝΑ47100049 της ΣΑ ΝΑ471 για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από τον 1ο ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος.

16. Την από 12-12-2025 υπογραφείσα 1η Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος, μεταξύ της Αναδόχου εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, δαπάνης 69.250.000,00 €. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με χρόνο περαίωσης των εργασιών αυτής ίδιο με το χρόνο περαίωσης του έργου.

17. Το με αρ. πρωτ. 453/12-02-2026 Αίτημα της Αναδόχου εταιρείας για τη χορήγηση παράτασης της 3ης και 4ης Τμηματικής Προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος.

18. Το με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΧΡ3/34606/02-03-2026 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την Εισήγησή της για τη χορήγηση παράτασης της 3ης και 4ης Τμηματικής Προθεσμίας, καθώς και της συνολικής Προθεσμίας του έργου του θέματος.

19. Το με αρ. πρωτ. 64572 ΕΞ 2026 / 24-04-2026 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Μεταφορές», με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης (2η παράταση της 3ης τμηματικής προθεσμίας έως 14.05.2027 , 1η παράταση της 4ης τμηματικής προθεσμίας έως 25.01.2027 και 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 19.01.2029) του Υποέργου "Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (Μπράλος - Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη - Άμφισσα)" της πράξης "Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (Μπράλος - Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη - Άμφισσα)" με κωδικό ΟΠΣ "6002717", συνολικού προϋπολογισμού «256.877.408,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ. 5 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Και επειδή :

1. Σύμφωνα με την παρ. 8.2 της Ε.Σ.Υ. του έργου του θέματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει περατώσει όλο το συμβατικό αντικείμενο του έργου, εντός πενήντα τεσσάρων (54) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

2. Σύμφωνα με την παρ. 8.3 της Ε.Σ.Υ. του έργου του θέματος,

α. εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει να ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων του Έργου, πλην σηράγγων, ήτοι έως τις 15-02-2025 (3η Τμηματική Προθεσμία).

β. εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει να ολοκληρώσει τις εργασίες διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης όλων των σηράγγων του Έργου, ήτοι έως 15-02-2026 (4η Τμηματική Προθεσμία).

3. Με τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/25282/11-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΨΕΤ465ΧΘΞ-3Β4) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 2ης Τμηματικής Προθεσμίας του υπόψη έργου κατά πέντε (5) μήνες και είκοσι πέντε (25) ημέρες, ήτοι έως τις 25-06-2025 και της συνολικής προθεσμίας του έργου, όπως ορίζεται στην παρ. 8.2 της Ε.Σ.Υ., κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι έως τις 09-02-2028 (τμήμα οριακής προθεσμίας), με αναθεώρηση και ισόχρονη μετάθεση του κρίσιμου, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνου (πριμ).

4. Με τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/99421/11-6-2025 (ΑΔΑ: ΨΑΧΑ465ΧΘΞ-235) Απόφαση του Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 3ης Τμηματικής Προθεσμίας του έργου του θέματος, κατά δεκατρείς (13) μήνες και τέσσερις (04) ημέρες, ήτοι έως τις 19-03-2026.

5. Η Ανάδοχος εταιρεία, με το με αρ. πρωτ. 453/12-02-2026 έγγραφό της, υπέβαλε αίτημα για τη χορήγηση παράτασης:

α. **της 3ης Τμηματικής Προθεσμίας**, η οποία έληξε στις 19-03-2026, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση παράτασης της 3ης Τμηματικής Προθεσμίας, κατά δεκατρείς (13) μήνες και είκοσι πέντε (25) ημέρες, ήτοι **έως 14-05-2027**, με αναθεώρηση,

β. **της 4ης Τμηματικής Προθεσμίας**, η οποία έληξε στις 15-02-2026 σύμφωνα με την παρ. 8.3 της Ε.Σ..Υ., κατά έντεκα (11) μήνες και δέκα (10) ημέρες, ήτοι **έως 25-01-2027,** με αναθεώρηση, και

γ. **της Συνολικής Προθεσμίας του έργου του θέματος**, η οποία λήγει στις 09-02-2028 σύμφωνα με την ως άνω απόφαση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, κατά έντεκα (11) μήνες και δέκα (10) ημέρες, ήτοι **έως 19-01-2029**, με αναθεώρηση,

για τους εξής λόγους:

α. όσον αφορά την παράταση της 3ης Τμηματικής Προθεσμίας, αυτή κρίνεται αναγκαία καθότι, δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα η μελέτη της Γέφυρας Γ3 λόγω νεότερων παρατηρήσεων του Ο.Σ.Ε. που αφορούσαν την έκδοση AsBo και NoBo, καθώς και την εκπόνηση μελέτης «Ανάλυσης και Διακινδύνευσης» της υπόψη Γέφυρας. Επίσης απαιτείται η απομάκρυνση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή κατασκευής της Γέφυρας Γ8, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.

β. όσον αφορά την παράταση της 4ης Τμηματικής Προθεσμίας, αυτή κρίνεται αναγκαία καθότι:

- Στις 12-12-2025 υπεγράφη η 1η Σ.Σ.Ε. του έργου η οποία περιελάμβανε εργασίες αντικατάστασης των δύο σηράγγων αμφίδρομης κυκλοφορίας και των συνοδών σηράγγων διαφυγής με διαχωρισμένες σήραγγες, μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

- Οι εργασίες για την κατασκευή του κάθε κλάδου των σηράγγων πρέπει να εκτελούνται και από τα δύο στόμια (εισόδου και εξόδου), σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών στον Αριστερό κλάδο της σήραγγας Σ2 ταυτίζεται με τον αντίστοιχο χρόνο του Δεξιού κλάδου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και είναι δεκατρείς (13) μήνες και δεκατρείς (13) ημέρες, από την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε..

γ. όσον αφορά την παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, αυτή κρίνεται αναγκαία καθότι οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της σήραγγας Σ2, βρίσκονται στην κρίσιμη διαδρομή του εγκεκριμένου Προγράμματος Μελέτης και Κατασκευής του έργου με αποτέλεσμα η ως άνω αιτούμενη παράταση της 4ης Τμηματικής Προθεσμίας να έχει ως άμεση συνέπεια την ισόχρονη παράταση της Συνολικής Προθεσμίας αυτού.

6. Η Δ/νουσα Υπηρεσία, με τη με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΧΡ3/34606/02-03-2026 εισήγησή της επί των αιτουμένων παρατάσεων, συμφωνεί με τους ως άνω λόγους και με τη χορήγηση αυτών, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, καθώς και με την ισόχρονη μετάθεση του κρίσιμου, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνου.(πριμ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.4412/2016διότι ο ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις σημειωθείσες καθυστερήσεις.

7. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Μεταφορές», με το με αρ. πρωτ. 64572 ΕΞ 2026 / 24-04-2026 έγγραφό της, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης (2η παράταση της 3ης τμηματικής προθεσμίας έως 14.05.2027 , 1η παράταση της 4ης τμηματικής προθεσμίας έως 25.01.2027 και 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 19.01.2029) του Υποέργου "Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (Μπράλος - Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη - Άμφισσα)" της πράξης "Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (Μπράλος - Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη - Άμφισσα)" με κωδικό ΟΠΣ "6002717", συνολικού προϋπολογισμού «256.877.408,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ. 5 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

8. Η Προϊσταμένη Αρχή (Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Σ.Υ.) εξετάζοντας το από 12-02-2026 Αίτημα της Αναδόχου εταιρείας και μετά τη με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΧΡ3/34606/02-03-2026 σχετική θετική εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τ.Κ.Ε. Αθήνας / Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.ΣΥ.), συμφωνεί με τους λόγους χορήγησης των εν λόγω παρατάσεων του έργου του θέματος, όπως αυτοί διατυπώνονται στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, πλην όμως κρίνει εύλογη την χορήγηση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά δέκα (10) μήνες και είκοσι δύο (22) ημέρες, ήτοι έως 31-12-2028. Επιπλέον κρίνει εύλογη τη μετάθεση του κρίσιμου χρόνου πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι ο ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις προαναφερθείσες καθυστερήσεις.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για το έργο: **«Οδικό τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα" του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο», αναδόχου εταιρείας «ΑΒΑΞ Α.Ε»**, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας, την έγκριση χορήγησης παράτασης της:

1. **3ης Τμηματικής Προθεσμίας του έργου**, όπως ορίζεται στην παρ. 8.3 της Ε.Σ.Υ. (ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των τεχνικών έργων του Έργου, πλην σηράγγων), **κατά δεκατρείς (13) μήνες και είκοσι πέντε (25) ημέρες, ήτοι έως 14-05-2027,** «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. **4ης Τμηματικής Προθεσμίας του έργου**, όπως ορίζεται στην παρ. 8.3 της Ε.Σ.Υ. (ολοκλήρωση των εργασιών διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης όλων των σηράγγων του Έργου), **κατά έντεκα (11) μήνες και δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως 25-01-2027**, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. **Συνολικής Προθεσμίας του έργου**, όπως ορίζεται στην παρ. 8.2 της Ε.Σ.Υ., **κατά δέκα (10) μήνες και είκοσι δύο (22) ημέρες, ήτοι έως 31-12-2028**, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο, **με ισόχρονη μετάθεση του κρίσιμου χρόνου για την πρόσθετη καταβολή (πριμ)**, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ., διότι ο ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις σημειωθείσες καθυστερήσεις.

Κατά της παρούσας Απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της στην Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 174 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ανάδοχο εταιρεία με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τ.Κ.Ε. Αθήνας / Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.ΣΥ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γρ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Γρ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών
4. Γεν. Δ/ντη Συγκ. Υποδομών
5. ΕΥΔ/Μεταφορές
6. Τ.Κ.Ε. Αθήνας / Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.ΣΥ. (Δ.Υ.)
7. Ανάδοχο (δια της Δ.Υ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ. Α.