



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ &

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τμήμα : ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ε1)
Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Α. Καραγιάννη
Τηλέφωνο : 210-21.25.856
E-mail : e.karagianni@ggde.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΕΛΙΚΟΣ) Κύριας Σύμβασης & 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΕΛΙΚΟΣ) 1^{ης} Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

Προϋπολογισμός δημοπράτησης: €5.032.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%).
Ενάρθμο Έργο: 2019ΣΕ08210043 – ΟΠΣΑΑ: 0011434641 της Σ.Α.Ε. 082/1.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
2. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
3. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ειδικότερα του άρθρου 98 αυτού (Α' 147), και ειδικότερα της περ. 4) της παρ. 2 του άρθρου 2 αυτού και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 180,

4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
5. του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184),
6. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208),
7. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151),
8. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),
9. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α' 119),
10. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
11. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),
12. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023, (Α' 130) – Μεταβατικές διατάξεις (Α' 139),
13. της υπ' αριθ. 7922/275648/07.09.2023 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά προσωπικού και θέσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», (ΑΔΑ: 6ΕΘΚ4653ΠΓ-2ΦΝ),
14. της υπ' αριθ. 265442/07.09.2023 απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), (Β' 5514),
15. της υπ' αριθ. 21846/07.02.2025 (ΑΔΑ: 9Ζ4Δ465ΧΘΞ-060) απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί ορισμού της Γεωργίας Καστραντά ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών,
16. του Π.Δ. 27/2025 περί διορισμού του Χρίστου Δήμα του Σταύρου στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

17. της υπ' αριθ. 224/21.07.2025 απόφασης του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών» (Β' 4114),
18. της υπ' αριθ. 248/01.08.2025 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεσης καθηκόντων Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 983),
19. της υπ' αριθ. 271/21.08.2025 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο» (Β' 4599),
20. της υπ' αριθ. 154016/24.09.2025 απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων και διατακτών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)» (Β' 5160),
21. της υπ' αριθ. Δ16α/04/773/29-11-1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Περί εξαιρέσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών (3) υπογραφών (Β'746).

και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 4710/02-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΞ4653ΠΓ-1ΚΙ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία έγινε η ένταξη της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011434641 στη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και η οποία αποτελείται από το υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 5.032.000.00 €.
2. Την υπ' αριθ. 85698/27-08-2019 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 9Γ5Μ465ΧΙ8-ΤΧΚ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2019) και ειδικότερα στο ενάρθμο 2019ΣΕ08210043 της ΣΑΕ 082/1 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό €5.032.000,00.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 821/11-03-2021 Απόφαση της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020, προέγκρισης διακήρυξης του υποέργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
4. Την υπ' αριθ. 1141/81844/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΖΑ84653ΠΓ-ΥΛΑ) Απόφαση ΥΠΑΑΤ ορισμού της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν.4412/2016 για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
5. Την υπ' αριθ. 925/80101/22-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΡΖ4653ΠΓ-95Β) Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 1 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020» Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011434641.
6. Ότι η Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού και η Διακήρυξη δημοπράτησης του έργου του θέματος δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβαν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης

Μητρώου (ΑΔΑΜ) 21PROC008335685/2021-03-24 και 21PROC008335204 2021-03-24 αντίστοιχα.

7. Την υπ' αριθ. 1771/03-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΚΓ4653ΠΓ-ΞΛ0) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία τροποποιήθηκε η 4710/02-07-2019 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» ως προς: α) την Ενότητα «Περίοδος Επιλεξιμότητας Δαπανών της Πράξης» και β) την Ενότητα «Υλοποίηση Πράξης» του Παραρτήματος «Υποχρεώσεις Δικαιούχου».
8. Την με αρ. πρωτ 2572/210347/09-08-2021 Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγκρισης του από 02-08-2021 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
9. Την με αρ. πρωτ 3121/278285/07-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΑΞ4653ΠΓ-5ΑΘ) Απόφαση έγκρισης του από 05-10-2021 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
10. Την με αρ. πρωτ 129/16892/20-01-2022 Δημόσια Σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΑΡ54653ΠΓ-ΨΡ1 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010013159 2022-02-07) με την οποία ανατέθηκε στην Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 2.334.577,85 € (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, των Απροβλέπτων, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) και καθορίστηκε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών σε 24 μήνες.
11. Την υπ' αριθ. 873/83783/29-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ714653ΠΓ-ΞΜ9) Απόφαση ΥΠΑΑΤ, με την οποία τροποποιήθηκε η 1141/81844/12-03-2020 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, με την οποία ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου του θέματος η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια του Τμήματος Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής (Ε1) κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 (3) του Ν.4412/2016 και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων(Ε3) κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 (4) του Ν.4412/2016.
12. Την υπ' αριθ. 338945/10-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΙ465ΧΘ-ΕΗ3) Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016.
13. Το με αρ. πρωτ. 11958/14-02-2024 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας με το οποίο παρατείνεται η ισχύς της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), με αρ. πρωτ. 4433/190129/22-10-2014, έως τις 22-10-2029.
14. Την υπ' αριθ. 75135/08-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΕΓ1465ΧΘΞ-ΓΔΜ)08 Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε: α) η χορήγηση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα ίσο με εκατόν δέκα τέσσερις ημέρες (114), ήτοι από 20-01-2024 έως τις 13-05-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 και β) η μελέτη για την διέλευση του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας- Μπράλου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
15. Την υπ' αριθμ. 88021/26-03-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίνει το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.

- 16.** Την υπ' αριθμ. 1763/01-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΟ4653ΠΓ-ΣΦ1) Απόφαση Τροποποίησης (7η) της υπ' αρ. 4710/2-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΞ34653ΠΓ-1ΚΙ) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Ένταξη της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011434641 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» ,με την οποία πραγματοποιήθηκε η προσθήκη 3ου Υποέργου «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» προϋπολογισμού 998.166,50€.
- 17.** Την υπ' αριθ. 120904/09-05-2024 (ΑΔΑ: 612Ξ465ΧΘΞ-ΡΕΦ) Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία α) εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) της Κύριας Σύμβασης συνολικού ποσού 2.908.352,27€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α), με υπέρβαση του συμβατικού ποσού των 2.334.577,85€ λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης, β) εγκρίθηκε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ γ) εγκρίθηκε η 1η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) με υπέρβαση από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών κατά 998.166,50€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) λόγω των παραλείψεων στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης, των νέων εργασιών που προέκυψαν από την αρχική μελέτη και από τις μετέπειτα συμπληρωματικές μελέτες και των εγκεκριμένων επείγουσών εργασιών και δ) εξουσιοδοτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος.
- 18.** Την υπ' αριθ. 128779/24-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΝΘ465ΧΘΞ-ΦΔ5) Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα ίσο με ενενήντα (90) μέρες, ήτοι από 13-05-2024 έως τις 12-08-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
- 19.** Την από 31-05-2024 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014870034 2024-03-06) με την οποία ανατέθηκε στην Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» η συνέχιση των εργασιών κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 998.166,50 € (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. και Ο.Ε., Απολογιστικών, Απρόβλεπτων, Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών η 12-08-2024.
- 20.** Την αριθ. πρωτ. 139556/13-06-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίνει το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
- 21.** Την αριθ. πρωτ. 185864/19-09-2024 βεβαίωση περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» που εκδόθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- 22.** Την αριθ. πρωτ. 19701/03-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΣΒ465ΧΘΞ-1Η5) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία τροποποιείται η 1541/137499/23-05-2022 Απόφαση περί ορισμού επιβλεπόντων στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
- 23.** Την αριθ. πρωτ. 149167/17-09-2025 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίνεται η τελική επιμέτρηση εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
- 24.** Το υπ' αριθμ. 198594/02-12-2025 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάζει τον 2^ο ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ) της Κύριας Σύμβασης και τον 1^ο ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ) 1^{ης} ΣΣΕ, όπως αυτά ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.

- 25.** Το γεγονός ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, με την αρ. πρωτ. 350054/15-12-2025 (ΑΔΑ: 6Δ4Ζ4653ΠΓ-5ΔΑ) Απόφαση, διατυπώνει θετική γνώμη για την 3η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του υποέργου «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου» της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Ηράκλειας Ν. Φθιώτιδας» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 του ΠΑΑ 2014-2020. Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α: 0011434641.
- 26.** Την υπ' αριθμ. 353004/17/12/2025 (ΑΔΑ: ΨΛ1Τ4653ΠΓ-1ΑΨ) Απόφαση Τροποποίησης (8η) της υπ' αρ. 4710/2-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΞ34653ΠΓ-1ΚΙ) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Ένταξη της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011434641 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», ως προς α) το ποσό που αντιστοιχεί στο συνολικό προϋπολογισμό (συνολική δημόσια δαπάνη) και στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του 1ου Υποέργου, λόγω προέγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και β) το ποσό που αντιστοιχεί στο συνολικό προϋπολογισμό (συνολική δημόσια δαπάνη) και στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του 3ου Υποέργου, λόγω προέγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

και επειδή:

1. Ο 2ος Α.Π.Ε. (ΤΕΛΙΚΟΣ) της Κύριας Σύμβασης και ο 1ος Α.Π.Ε. (ΤΕΛΙΚΟΣ) της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους – Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες-Εξουσιοδοτικές Διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 156 αυτού.
2. Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της κύριας Σύμβασης κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξήσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια, τις εγκεκριμένες Μελέτες Εφαρμογής και την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου. Η κάλυψη της δαπάνης αυτής γίνεται σε βάρος των απροβλέπτων και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η κατασκευή του συνόλου των προβλεπόμενων από τη μελέτη δικτύων άρδευσης, αντλιοστασίου και δεξαμενής του αρδευτικού δικτύου Ηράκλειας στα πλαίσια του φυσικού αντικείμενου του έργου. Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός (Τελικός) και κλείνει με αύξηση του ποσού κατά 34,54€ λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
3. Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξήσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια, τις εγκεκριμένες Μελέτες Εφαρμογής και την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου. Η κάλυψη της δαπάνης αυτής γίνεται σε βάρος μέρους των απροβλέπτων. Ο 1ος Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κλείνει με αύξηση του ποσού κατά 70.399,58€ λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
4. Το οικονομικό αντικείμενο του 2^{ου} Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με το οικονομικό αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης ως προς τη συνολική δαπάνη των εργασιών, ενώ παρουσιάζει αύξηση του ποσού από 2.908.352,27€ σε 2.908.386,81€, ήτοι κατά 34,54€, λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
5. Το οικονομικό αντικείμενο του 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με το οικονομικό αντικείμενο της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., ενώ παρουσιάζει αύξηση του ποσού από 998.166,50€ σε 1.068.566,08€, ήτοι κατά 70.399,58€ λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

6. Με το 2^ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον» δαπανών και, επομένως, βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την έγκρισή του δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών.
7. Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της αρχικής σύμβασης και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης:
1. Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου που δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε με την 129/16892/20-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡ54653ΠΓ-ΨΡ1 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010013159 2022-02-07) Δημόσια Σύμβαση και με την 24ΣΥΜΝ014870034 2024-06-03 1η Συμπληρωματική Δημόσια Σύμβαση.
 2. Δεν τροποποιήθηκε η μορφή του έργου.
 3. Υλοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες από τους εγκεκριμένους όρους της σύμβασης εργασίες.
 4. Έχουν υλοποιηθεί οι οριζόμενες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους εργασίες.
8. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, με την αρ. πρωτ. 350054/15-12-2025 (ΑΔΑ: 6Δ4Ζ4653ΠΓ-5ΔΑ) Απόφαση, διατυπώνει θετική γνώμη για την 3η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ου Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης και 1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του υποέργου «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου» της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Ηράκλειας Ν. Φθιώτιδας» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 του ΠΑΑ 2014-2020. Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α: 0011434641.
9. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων με την αρ. πρωτ. 353004/17-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΛ1Τ4653ΠΓ-1ΑΨ) Απόφαση Τροποποίησης (8η) της υπ' αρ. 4710/2-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΞ34653ΠΓ-1ΚΙ) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Ένταξη της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011434641 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», τροποποιεί την Απόφαση ένταξης ως προς α) το ποσό που αντιστοιχεί στον συνολικό προϋπολογισμό (συνολική δημόσια δαπάνη) και στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του 1ου Υποέργου, λόγω προέγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και β) το ποσό που αντιστοιχεί στον συνολικό προϋπολογισμό (συνολική δημόσια δαπάνη) και στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του 3ου Υποέργου, λόγω προέγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ,

1. Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΕΛΙΚΟΣ) της Κύριας Σύμβασης, ο οποίος είναι τακτοποιητικός, συνολικού ποσού 2.908.386,81€, με αύξηση του ποσού κατά 34,54€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α), λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και
2. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΕΛΙΚΟΣ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 1.068.566,08€, με αύξηση του ποσού κατά 70.399,58€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, όπως συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Επί της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το οριζόμενο στο άρθρο 174 του ν. 4412/2016 (Α' 147), ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.**
κου Χρίστου Δήμα
- 2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών**
κου Νικόλαου Ταχιάου
- 3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα**
Υδρ. Έργων & Κτηριών
κου Χαράλαμπου Μυγδάλη
- 4. Αν. Γεν. Δ/ντρια Υδραυλικών,**
Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών
κα Γεωργία Καστραντά
- 5. Δ/ντρια Υπηρεσία**
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών,
Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων(Ε3)
Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,11143 Αθήνα
- 6. ΥΠ.Α.Α.Τ.**
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων
Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων
Λ. Αθηνών 54-56 ΤΚ 104 41 ΑΘΗΝΑ
- 7. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών, Τμήμα Ε1