



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. - Κ.Σ.Σ.Υ
 Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
 Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

Έργο : «**Οδικό τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα" του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο**».

Ανάδοχος : «**ΑΒΑΞ Α.Ε.**»

Αρ. Έργου : **2025NA47100049**
της ΣΑ NA471

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (1^η Σ.Σ.Ε.)

«Οδικό τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα" του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο»

ΠΟΣΟΥ: 55.846.774,19 €

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσού 13.403.225,81 €)

Στο Μαρούσι σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων – Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Σ.Υ.), στη Λεωφ. Κηφισίας 37 (6ος όροφος), Τ.Κ. 151 23 - Μαρούσι, τηλ : 210-6417501 και email: eyde.kssy@ggde.gr οι κάτωθι υπογράφοντες:

- **Μαρία Δουβίκα**, Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό, **Αν. Προϊσταμένη της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ., ενεργούσα στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου** [Κύριος του Έργου (ΚτΕ)], σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/194571/4-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΑΓΔ465ΧΘΞ-ΔΒΥ, ΚΗΜΔΗΣ : 24ΑWRD015540499 2024-10-04) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της παρούσας σύμβασης και εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή της, και ο
- **Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου**, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 033558, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος, δυνάμει του από 05-12-2025 Πρακτικού Δ.Σ. της εταιρείας «**ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**» με διακριτικό τίτλο «**ΑΒΑΞ Α.Ε.**», με **ΑΦΜ 094183623, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**, με έδρα το Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25, τηλέφωνο 210 6375633, e-mail : info@avax.gr, στην οποία ανατέθηκε το υπόψη έργο, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/249115/4-8-2022 (ΑΔΑ: 6Υ4Ρ465ΧΘΞ-ΣΤΓ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ενεργώντας για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

- A.** Η πρώτη των συμβαλλομένων κ. Δουβίκα Μαρία, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' / 09-03-2021) και ισχύει για το έργο του θέματος.
 2. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/362802/15-12-2021 (ΦΕΚ Β' 6047/2021) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής του υπόψη έργου στην ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ και οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο Τμήμα Κατασκευών Έργων (ΤΚΕ) Αθήνας (Περιοχών Περιφερειών Αττικής, Στ. Ελλάδος, Βορ. & Νοτ. Αιγαίου) της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ.
 3. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/372749/22-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΚΗ465ΧΘΞ-9ΗΚ) (ορθή επανάληψη 5-1-2022) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία :
 - I. Εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «*Οδικό τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα" του διαγωνίου άξονα Λαμία- Ιτέα - Αντίρριο*», προϋπολογισμού 285.500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 - II. Εγκρίθηκε η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος, με αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 και ισχύει).
 - III. Εγκρίθηκε η συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7β του άρθρου 53 και την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 και ισχύει).
 - IV. Εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 285.500.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2021ΣΕ07100014 της ΣΑΕ 071.
 - V. Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
 - VI. Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού και των τυχόν επαναλήψεών του, τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού, τη διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης με βάση την προσφορά του μειοδότη και την υπογραφή αυτής.
 4. Τη με αρ. πρωτ Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/249115/4-8-2022 (ΑΔΑ: 6Υ4Ρ465ΧΘΞ-ΣΤΓ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκαν:
 - Το από 02-08-2022 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης «προσωρινού αναδόχου» της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται ομόφωνα την

κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.».

- Η ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Οδικό τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα" του διαγωνίου άξονα Λαμία- Ιτέα – Αντίρριο» προϋπολογισμού 285.500.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με αξιολόγηση μελέτης στον Οικονομικό Φορέα «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.», του οποίου η προσφερόμενη κατ' αποκοπή δαπάνη εργασιών αντιστοιχεί σε έκπτωση 10,10% και προκύπτει συνολική κατ' αποκοπή δαπάνη έργου 207.159.200,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
5. Την από 15 Φεβρουαρίου 2023 (23SYMV012146119 2023-02-16) υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος, συνολικής κατ' αποκοπή δαπάνης 256.877.408,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου που ορίστηκε σε 54 μήνες, ήτοι μέχρι 15-08-2027.
 6. Τη με αρ. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4149/26-09-2023 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, εντάχθηκε η Πράξη «Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (Μπράλος – Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη - Άμφισσα)» με Κωδικό ΟΠΣ 6002717 στο Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027».
 7. Τη με αρ. πρωτ. 89801/04-10-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία έγινε η ένταξη του έργου «Οδικό τμήμα Μπράλος - Άμφισσα του διαγωνίου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο» στο ενάρθμο 2023ΣΕ47170000 του ΠΔΕ 2023 στη ΣΑΕ 471/7, με προϋπολογισμό 229.832.977,75 €.
 8. Την με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/98022/02-04-2024 (ΑΔΑ: 90ΝΜ465ΧΘΞ-3Α8) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η (1^η) χορήγηση παράτασης της 1ης Τμηματικής Προθεσμίας έως την 15-07-2024.
 9. Την με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/144288/20-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΤ8Φ465ΧΘΞ-2ΡΗ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 2ης Τμηματικής Προθεσμίας έως την 31-12-2024.
 10. Την με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/173620/22-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΚΗ465ΧΘΞ-ΥΧ5) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η (2^η) χορήγηση παράτασης της 1ης Τμηματικής Προθεσμίας έως την 15-10-2024.
 11. Την με αρ. πρ. οικ. 171015/21-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου του θέματος.
 12. Την με αρ. πρωτ. 43710/29-7-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΓΥΟΡ10-ΝΩΔ) Απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στ. Ελλάδας, με την οποία τροποποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 171015/21-2-2014 Α.Ε.Π.Ο. της ΕΥΠΕ του έργου και έγινε μεταξύ άλλων αποδεκτή η τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού του έργου στην περιοχή των Σηράγγων Σ1 και Σ2 και συγκεκριμένα η αντικατάσταση των σηράγγων αμφίδρομης κυκλοφορίας και των συνοδών σηράγγων διαφυγής με διαχωρισμένες σήραγγες μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας η κάθε μία.

13. Το με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/184246/17-9-2024 (ΚΗΜΔΗΣ: 24REQ015450424 2024-09-19) έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής προς τον Γεν. Δ/ντη Σ.Υ. για την έγκριση της διενέργειας διαδικασίας σύναψης της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου του θέματος (Πρωτογενές Αίτημα).
14. Το με αρ. πρωτ. 184835/17-9-2024 (ΚΗΜΔΗΣ: 24REQ015450493 2024-09-19) έγγραφο του Γεν. Δ/ντη Σ.Υ. με το οποίο παρείχε τη σύμφωνη γνώμη για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου του θέματος (Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος).
15. Την από 11-9-2024 Γνωμοδότηση (αρ. πρ. 13, συν. 12η) του Τ.Σ.Κ. / Τμ. Β', με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση της τροποποίησης των Μελετών και τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος.
16. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/194571/4-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΑΓΔ465ΧΘΞ-ΔΒΥ, ΚΗΜΔΗΣ: 24AWRD015540499 2024-10-04) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε για το έργο: «Οδικό τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα" του διαγωνίου άξονα Λαμία – Ιτέα - Αντίρριο», της αναδόχου εταιρείας «ΑΒΑΞ Α.Ε.»:
 - Α. η τροποποίηση των κάτωθι Μελετών:
 - Οριστική Μελέτη Εκσκαφής, Προσωρινής Υποστήριξης & Μόνιμης Επένδυσης Σήραγγας Σ1.
 - Οριστική Μελέτη Εκσκαφής, Προσωρινής Υποστήριξης & Μόνιμης Επένδυσης Σήραγγας Σ2.
 - Οριστική Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Σήραγγας Σ1.
 - Οριστική Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Σήραγγας Σ2.
 - Β. το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 - Γ. ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και
 - Δ. η σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. για την υπογραφή της.
17. Τη με αρ. 493/2024 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του υπόψη έργου.
18. Τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/25282 (ΚΗΜΔΗΣ: 25SYMV016301083 2025-02-13 ΑΔΑ: 9ΨΕΤ465ΧΘΞ-3Β4) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής Προθεσμίας και η παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες και είκοσι πέντε (25) ημέρες, ήτοι έως τις 09-02-2028 (τμήμα οριακής προθεσμίας).
19. Τη με αρ. πρωτ. 191993/21-11-2025 (ΑΔΑ: ΨΗΕΞ465ΧΘΞ-ΜΕΩ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «1^{ης} ΣΣΕ του έργου «Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγωνίου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο» με Κωδικό ΟΠΣ 5227772 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».
20. Τη με αρ. πρωτ. 4620/28-11-2025 (ΑΔΑ : Ρ2Σ7Η-8ΤΡ) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του προϋπολογισμού του εναριθμού 2025ΝΑ47100049 της ΣΑ ΝΑ471 στο ΑΠΔΕ 2025, μετά την ως άνω ένταξη της Πράξης του έργου του θέματος.

21. Τη δαπάνη εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, που αναλύεται ως εξής :

1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.)	
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
Δαπάνη Εργασιών	53.106.519,00
Γ.Ε & Ο.Ε	9.559.173,42
Συνολική Δαπάνη Εργασιών	62.665.692,42
Τεκμαρτή έκπτωση Νέων Εργασιών - παρ. 3.2.7 της Ε.Σ.Υ (-20%)	-12.533.138,48
Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. (μετά την έκπτωση)	50.132.553,94
Απρόβλεπτα	4.511.929,85
Αναθεώρηση	1.202.290,40
Συνολική Δαπάνη	55.846.774,19
ΦΠΑ 24%	13.403.225,81
Σύνολο Δαπάνης Έργου (με ΦΠΑ 24%)	69.250.000,00

22. Το με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/201095/4-12-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων - Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Σ.Υ.) Πρόσκλησης υπογραφής 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Α ν α θ έ τ ε ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ήτοι στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»**, με διακριτικό τίτλο **«ΑΒΑΞ Α.Ε.»**, καλούμενο εφεξής **«Ανάδοχο»**, ο οποίος είναι ήδη Ανάδοχος των εργασιών της αρχικής σύμβασης του υπόψη έργου, την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: **«Οδικό τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα" του διαγωνίου άξονα Λαμία – Ιτέα Αντίρριο»**.

Β. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** με διακριτικό τίτλο **«ΑΒΑΞ Α.Ε.»**, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την παρούσα σύμβαση.
2. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που εγκρίθηκαν με την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/372749/22-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΚΗ465ΧΘΞ-9ΗΚ) (ορθή επανάληψη 5-1-2022) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα / συμπλήρωμα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και με τις κατά περίπτωση εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τον Κύριο του Έργου η επίλυση παραπέμπεται, όπως ο νόμος ορίζει, στο Διοικητικό Εφετείο.

3. Το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών — Νέες εργασίες» του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Τον 1ο ΑΠΕ του υπόψη έργου, όπως αυτός εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/194571/4-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΑΓΔ465ΧΘΞ-ΔΒΥ, ΚΗΜΔΗΣ: 24ΑWRD015540499 2024-10-04) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, και ο οποίος περιλαμβάνει την παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.

Δ η λ ώ ν ε ι

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** με διακριτικό τίτλο **«ΑΒΑΞ Α.Ε.»**.
2. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας αφού έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση και την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα εφαρμόζει, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.
4. Ότι τα συμβατικά τεύχη που ισχύουν για την αρχική σύμβαση γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους και για την παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.
5. Ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21.3.5 της ΕΣΥ του έργου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, θα καταθέσει στη Δ/νουσα Υπηρεσία τα προβλεπόμενα, από το άρθρο 21 της οικείας ΕΣΥ, ασφαλιστήρια συμβόλαια για την υπόψη σύμβαση.
6. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της Διοίκησης κατασκευής της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι εκτέλεσης του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
7. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει μελετήσει πλήρως:
 - ✓ Τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.
 - ✓ Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
 - ✓ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου.
 - ✓ Τους χώρους και τις περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή μακράν του έργου, τους

οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, καθώς και τις πιθανές επιτρεπόμενες θέσεις δημιουργίας αποθεσιοθαλάμων από τα πλεονάζοντα προϊόντα.

✓ Θα εκπονήσει τις αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων μελέτες σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.

8. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψης υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.
9. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία:
 - ✓ Περί μέτρων ασφαλείας στα τμήματα στα οποία θα εργάζεται, καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων,
 - ✓ Για την εργοταξιακή σήμανση και την σήμανση εκτροπής της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των εργασιών, θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου σε συνδυασμό με τις άλλες σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές, καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας και
 - ✓ Περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων, αποδεχόμενος ο δεύτερος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
10. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και για κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών.
11. Ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 22.2.δ.ι) έως iii) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους, οφείλει επίσης να καταχωρεί τα στοιχεία των υπεργολάβων.
12. Ότι βεβαιώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις του έργου και που κατετέθησαν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** με διακριτικό τίτλο **«ΑΒΑΞ Α.Ε.»** πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι σύμφωνα με το νόμο, ορθά και ακριβή.

Δ. Εκπρόσωπος του Αναδόχου, ορίζεται ο κ. **Κωνσταντίνος Μιτζάλης**, με Α.Δ.Τ.: AN 033558. Ως έδρα του Αναδόχου δηλώνεται ο Δήμος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, τηλέφωνο 210 6375633, e-mail : info@avax.gr

Αντίκλητος του Αναδόχου δηλώνεται ο κ. **Νικόλαος Ρηγόπουλος**, με Α.Δ.Τ.: Π 047297, και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25,

Μαρούσι, τηλέφωνο 210 6375523, e-mail: nrigopoulos@avax.gr.

- Ε.** Ακολούθως, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, συνολικού ποσού **2.792.338,71€** κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, χωρίς Φ.Π.Α.

Αναλυτικά κατατέθηκε για το έργο, η υπ αρ. GRH180924/09-12-2025 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ALPHA BANK, ποσού 2.792.338,71 € και η γνησιότητά της επιβεβαιώθηκε ηλεκτρονικά με το από 10-12-2025 e-mail της Τράπεζας, το οποίο πήρε αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 205060/10-12-2025.

- ΣΤ.** Η ολική προθεσμία και οι τμηματικές προθεσμίες εκτελέσεως των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 της ΕΣΥ του έργου. Σημειώνεται ότι **η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συμπίπτει με αυτήν της αρχικής σύμβασης**, όπως έχει εγκριθεί με την Β/ΣΕΡ380/ΟΔ/ΣΥ/25282/11-2-2025 (ΑΔΑ: 9ΨΕΤ465ΧΘΞ-3Β4, ΚΗΜΔΗΣ: 25SYMV016301083 2025-02-13) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, **ήτοι έως την 09-02-2028.**

- Ζ.** Ο Κύριος του Έργου θα συνδράμει όπου τυχόν απαιτείται και θα παρέχει συνακόλουθα κάθε αναγκαία συνδρομή στον Ανάδοχο για την έγκαιρη λήψη του συνόλου των εγκρίσεων, θετικών γνωμοδοτήσεων και διοικητικών αδειών που μπορεί να απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου.

- Η.** Για την υπέρβαση της συνολικής και των τμηματικών (ενδεικτικών και αποκλειστικών) προθεσμιών του έργου προβλέπεται η επιβολή ποινικών ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ.

- Θ.** Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- Ι.** Για την παρούσα σύμβαση υφίσταται η υποχρέωση από τον Ανάδοχο υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με την υπό στοιχεία 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (Β' 2385) και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Για την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικής τιμολόγησης :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΤ	:	1039.0000000000.0015
--------------	---	----------------------

ΑΦΜ ΑΑΗΤ	:	090310533
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΑΗΤ	:	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Κ.Σ.Σ.Υ)
ΦΟΡΕΑΣ	:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	:	2025ΝΑ47100049 της ΣΑ ΝΑ471 (ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ) ΑΠΔΕ 2025

- ΙΑ.** Η πράξη «1η ΣΣΕ του έργου «Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο» εντάχθηκε στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5227772, και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μέσω του εναρίθμου 2025ΝΑ47100049 της ΣΑ ΝΑ471 του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κ.λπ.
- ΙΒ.** Η παρούσα συνοδεύεται από την από 05-12-2025 Υπεύθυνη δήλωση (αρ. πρωτ. εισερχομένου: 202600/08-12-2025) του Αναδόχου, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφισγενείς μεταβολές, κατ' εφαρμογή του άρθρου 104 παρ. 3.δ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση ότι η Αναθέτουσα Αρχή η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στα υποβληθέντα έγγραφα στο πλαίσιο της υπογραφής της εν λόγω Σύμβασης, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους, σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα από τα οποία τα δύο παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ., για χρήση της Υπηρεσίας.

Μαρούσι, 12 / 12 / 2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ

ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΒΑΞ Α.Ε.»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ