



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ  
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ε1)**

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 3099/276427

Ταχ. Διεύθυνση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2  
Ταχ. Κώδικας : 111 43 – Αθήνα  
Πληροφορίες : Π. Τσαπρούνη  
Τηλέφωνο : 210 212 5872  
Fax : 210 212 5889  
E-mail : [ptsaprouni@minagric.gr](mailto:ptsaprouni@minagric.gr)

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
1<sup>ης</sup> ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  
«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»**

Ποσού **«Έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ» (11.618.800,00)**  
(συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. 24%).

Για την συνέχιση της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου με τίτλο **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»**.

Στην Αθήνα σήμερα την έκτη (6<sup>η</sup>) του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος  
Τετάρτη ο κ. **Δημήτριος Τσαγκαλίδης**, Υπηρεσιακός Γραμματέας , του Υπουργείου Αγροτικής  
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού  
Δημοσίου, και σύμφωνα με την 2680/89848/24-03-2020 (ΦΕΚ 251/Υ.Ο.Δ.Δ./7-04-2020) Απόφαση του  
ΥΠΑΑΤ

και αφετέρου:

ο κ. **Γεώργιος Ρωμοσιός του Αλεξάνδρου**, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 649456 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Ψυχικού την 11/12/2006 (ημερομηνία έκδοσης), εκπρόσωπος της Αναδόχου Κοινοπραξίας «**ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ**», που ορίσθηκε σύμφωνα με την 4635 από 01-09-2021 Συμβολαιογραφική Πράξη «Δήλωση Σύστασης Κοινοπραξίας – Ορισμός Κοινού Εκπροσώπου της ως άνω κοινοπραξίας «**ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ**» και την από 26-08-2021 σχετική Δήλωση Αποδοχής του, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του **Ν.Δ.3881/1958** (ΦΕΚ 181/τ.Α'/30-10-1958) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει και την **ΚΥΑ 3252/99092/22-09-2017** ( ΦΕΚ 3452/τ.Β'/04-10-2017 ) «Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγχειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώσεων για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγχειοβελτιωτικών Έργων ».
2. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 332/1983** (ΦΕΚ 119/τ.Α'/08-09-1983 ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Γεωργίας και Προϊσταμένων διανομαρχιακών Υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας στους Νομάρχες», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 146/1988**(ΦΕΚ 65/τ.Α'/06-04-1988 ) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, εκτελεστικό του Ν.1418/1984.
4. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 94/1993**(ΦΕΚ 40/τ.Α'/22-03-1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του **Ν. 3669/2008** (ΦΕΚ 116/τ.Α'/18-06-2008 ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.
6. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις μη καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 80 έως 110) του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
7. Τον **Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/14-2-2005)** «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

8. Τον **N.3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/10-11-2005)** «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΦΕΚ Α 30/14-2-2005)"».
9. Την **20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1673/23-8-2007,τ.Β)** σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η διαδικασία του Ε.Σ.Ρ. και αντικαθίσταται με την προσκόμιση, πριν την σύναψη της σύμβασης, μιας υπεύθυνης δήλωσης του υπεύθυνου της Εργοληπτικής Επιχείρησης.
10. Το **N. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ. Α'/18-06-2008)** «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)», όπως ισχύει σήμερα, το **N. 4070/2012**, καθώς και το **Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-03-2007)**.
11. Τον **N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ. Α'/2013)**, άρθρο 59, παρ. 5 σύμφωνα με την οποία μειώνονται κατά το ήμισυ τα ποσοστά επί τοις εκατό της παραγράφου 2, του άρθρου 35 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων (Κ.Δ.Ε.) με βάση τα οποία υπολογίζεται η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία προσκομίζεται σε περιπτώσεις υποβολής έκπτωσης μεγαλύτερης από τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση όρια.
12. Τον **N. 4258/2014 (ΦΕΚ 94<sup>Α</sup>/14-4-2014)**, άρθρο 30, παρ. 2 που ρυθμίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 59, του Ν. 4146/2013 επεκτείνεται και σε εκκρεμείς εργολαβίες.
13. Το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα.
14. Το **Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22-09-2015)** «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
15. Το **Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ.Α'/15-09-2017)** «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
16. Το **Π.Δ. 02/2021 (ΦΕΚ 2Α/05-01-2021)** «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

- 17.** Την υπ' αριθμ. **619/46787/8-03-2019** ( ΦΕΚ 988/Β'/22-03-2019 ) Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης , Προϊσταμένου Διεύθυνσης .....» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 18.** Τους Περιβαλλοντικούς Όρους, οι οποίοι αναφέρονται στην υπ' αριθμ. **21603/12-12-1996** ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. **106052/09-07-2008** ΚΥΑ και παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. Οικ **13776/17-03-2017** Απόφαση ΥΠΕΝ.
- 19.** Την υπ' αριθμ. **130893/20-10-1988** απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε η συνταχθείσα από το 1987 Οριστική Μελέτη του έργου (Αρδευτικό, Αποχετευτικό, Οδικό Δίκτυο και Αντιπλημμυρικές εργασίες) και την υπ' αριθμ. **4276/16-07-2009** απόφαση της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α Φθιώτιδας , με την οποία εγκρίθηκε η Αναμόρφωση – Επικαιροποίηση της μελέτης αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 26.873.950,00 € με ΦΠΑ.
- 20.** Την υπ' αριθμ. **4275/16-07-2009** Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013 για την ένταξη της πράξης **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»** στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»..
- 21.** Την υπ' αριθμ. **12127/20β1/340/18-11-2011** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκαν τα αναμορφωμένα τεύχη Δημοπράτησης (Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο), καθώς και η Γενική – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, η Τεχνική Περιγραφή και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του έργου.
- 22.** Την **12517/20β1/340/21-11-2011** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Δημοπρασίας του έργου του θέματος από το 1<sup>ο</sup> Τμήμα Κατασκευών Εγγ/κών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου, που έγινε στην Αθήνα, στα γραφεία της Δ/σης Τ.Μ.Κ, στις 20-03-2012 και στην οποία διακήρυξη ορίζεται ότι «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- 23.** Την υπ' αριθμ. **12293/28-11-2011** Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση Πίστωσης ποσού 21.848.739,81 €, σε βάρος των πιστώσεων του ενάρηθμου έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», με Κ.Α 2010ΣΕ 08180032 ΣΑΕ 081/8.

- 24.** Την υπ' αριθμ. **64/3360/20β1/340/12-01-2012** Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ. με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής (Ε.Δ.) του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του προαναφερόμενου έργου.
- 25.** Την υπ' αριθμ. **4690/123504/20β1/340/06-12-2012** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 20-03-2012 για την κατασκευή του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας» και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου στην Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ», με μέση έκπτωση 12,01%, που αντιστοιχεί σε 17.398.218,55 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες με Γ.Ε και Ο.Ε 18%, ή 19.225.169,96 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες, με Γ.Ε και Ο.Ε 18%, Απρόβλεπτα και πρόβλεψη Αναθεώρησης) ή 23.646.959,05 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες, με Γ.Ε και Ο.Ε 18%, Απρόβλεπτα, πρόβλεψη Αναθεώρησης και ΦΠΑ 23%).
- 26.** Την υπ' αριθμ. **2121/2013** Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύτηκε την **17 – 05 – 2013** και με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, υπό τους όρους που αναφέρονται σε αυτή, σχετικά με τις οριοθετήσεις των χειμάρρων.
- 27.** Το **3866/117516/20β1/340/01-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΕΖΒ-5ΔΥ)** Ιδιωτικό Συμφωνητικό, με το οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**» στην Κοινοπραξία «**ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ**», με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς «**Είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτά**» (23.646.959,05 €) ή « **Δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εκατό εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών** » (19.225.169,96 €) (κόστος εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση), που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση **12,01 %** επί των τιμών του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και καθορίσθηκε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών η **01-04- 2016, ήτοι 30 μήνες από την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού.**
- 28.** Την απόφαση **4592/119015/06-07-2015** του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, με την οποία χορηγείται «Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στην Κτηματική Περιφέρεια της Τ.Κ Καστρίου του Δήμου Μακρακώμης», του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», με διάρκεια έως 01-04-2016.
- 29.** Την οικ **23830/552/18-02-2015** απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η υδραυλική μελέτη των χειμάρρων Ξηριά Υπάτης (12Τ), Καλογήρου (9Τ), Καλογιάννη (9Τ22), Κασίρεμα (9Τ36) και Καστανόρεμα (9Τ38), προκειμένου να προχωρήσει η οριοθέτησή τους.

30. Την **168099/4856/16-12-2015** απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη κτηματογράφησης, η εδαφοτεχνική μελέτη και η μελέτη δασικής οδοποιίας πρόσβασης στις δεξαμενές Δ5 και Δ6 του έργου του θέματος.
31. Την με αρ. πρωτ. **4784/05-07-2016** Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ, με την οποία συνεχίζεται η Πράξη «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του μέτρου 125<sup>Α</sup>1 του Π.Α.Α 2007-2013, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 174286, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του ΠΑΑ 2014-2020.
32. Την **46218/1386/15/15-01-2016** απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής του έργου του θέματος.
33. Την απόφαση οικ **4729/213198/30-11-2016** του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (**ΦΕΚ 436 Δ 30-12-2016**), με την οποία επικυρώθηκε ο καθορισμός των οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων ΞΗΡΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ (12Τ), ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (9Τ), ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (9Τ22), ΚΑΤΣΙΡΕΜΑ (9Τ36) και ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ (9Τ38), στην περιοχή του έργου 'Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», του Δήμου Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας.
34. Την **160003/5020/8-12-16** απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη υδραυλικού επανυπολογισμού του δικτύου άρδευσης, η κτηματογράφηση χειμάρρων και η υδρογεωλογική μελέτη.
35. Την **149803/6260/22-12-2016** απόφαση του ΥΠΕΝ, με την οποία χορηγήθηκε «Έγκριση επέμβασης επί εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, για την κατασκευή του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας»».
36. Την **4589/11-5-2017** απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ, με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση 4784/05-07-2016 συνέχισης της πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», σε ότι αφορά την ένταξη του υποέργου «Αναδάσωση», με προϋπολογισμό ένταξης: 1.326.800,00 € (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση). Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης για το ΠΑΑ 2014-2020 είναι 25.199.931,43 €.
37. Την **5854/7-4-2014** απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α 2007-2013, με την οποία προεγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας».
38. Την **726/27744/20Β1/340** απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
39. Την **24360/03-12-2015** απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α 2007-2013, με την οποία προεγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας».
40. Την **5417/139808/ΣΤ1/340** απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ, με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
41. Την **1009/37113/340/4-4-2016** απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-04-2018.

42. Την απόφαση **2221/71267/27-4-2016** του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, με την οποία χορηγήθηκε παράταση για την «Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στην Κτηματική Περιφέρεια της Τ.Κ Καστρίου του Δήμου Μακρακώμης», του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», έως 30-04-2018.
43. Την **9844/14-11-2016** απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α 20014-2020, με την οποία προεγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας».
44. Την **4270/136213/20/ΣΤ1/34/5-12-2016** απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ, με την οποία εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
45. Την υπ' αριθμ. **1862/67918/08-05-2017** απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, με την οποία χορηγήθηκε «Άδεια ανόρυξης 16 αρδευτικών γεωτρήσεων», για το έργο «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», με διάρκεια έως 30-04-2018.
46. Την υπ' αριθμ. **2946/159434/22-10-2018** απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας χορηγείται παράταση των εργασιών της «Άδειας ανόρυξης 16 αρδευτικών γεωτρήσεων», του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», έως 31-05-2020.
47. Την **4875/177299/20-12-2018** απόφαση του ΥΠ. Α.Α.Τ, με την οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν3669/2008, αποζημίωση θετικών ζημιών του αναδόχου, ύψους 890.063,85 €, χωρίς ΦΠΑ.
48. Την **ίδια ως άνω απόφαση**, με την οποία χορηγήθηκε παράταση των εργασιών του έργου έως 31-05-2020.
49. Την **621/29-01-2019** απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α 20014-2020, με την οποία προεγκρίθηκε ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας».
50. Την **745/37749/25-02-2019** απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ, με την οποία εγκρίθηκε ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε του έργου.
51. Την **1948/158416/17-6-2020** απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ, με την οποία χορηγήθηκε παράταση των εργασιών του έργου έως 31-12-2021.
52. Την **υπ' αριθμ. 121711/30-07-2020** απόφαση της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της «Άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων» του έργου "Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας» μέχρι 31-12-2021.

- 53.** Την υπ' αριθμ. **Οικ 882/6155/24-02-2020** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τμήμα Ε1 του ΥΠΑΑΤ, με την οποία εγκρίθηκε το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας της απαλλοτρίωσης στην ανατολική όχθη του χειμάρρου Ξηριά, απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.
- 54.** Το θέμα του 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (**5<sup>ου</sup> ΑΠΕ**) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (**1<sup>η</sup> ΣΣΕ**), εξετάστηκε στις **14-07-2020** στο Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Κ.Γ.Σ.Ε.Ε.), το οποίο σύμφωνα με το υπ' αριθμ. **18/14-07-2020** Απόσπασμα Πρακτικού **δέχεται ομόφωνα** και γνωμοδοτεί υπέρ της διαπίστωσης ότι **συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις** που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 για την έγκριση του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ συμπληρωματικών εργασιών και συνάψεως Σ.Σ.Ε, λόγω συνδρομής απρόβλεπτων περιστάσεων, οι οποίες προέκυψαν μετά την ανάθεση της αρχικής σύμβασης κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατέστησαν αναγκαία την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε του έργου, συνολικού ποσού 9.367.912,43 , χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.
- 55.** Το υπ' αριθμ. **2446/194366/16-07-2020** έγγραφο του Τμήματος Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής του Υπ.Α.Α.Τ. προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, με το οποίο ζητήθηκε η Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (**προέγκριση 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ**) του 1<sup>ου</sup> υποέργου της πράξης **«Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας »** του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 – **ΟΠΣΑΑ: 176175** του Π.Α.Α 2014-2020.
- 56.** Την υπ' αριθμ. 3778/30-07-2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, προεγκρίθηκε η Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ) του 1<sup>ου</sup> υποέργου της πράξης **«Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας»** του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, **ΟΠΣΑΑ: 174286** του Π.Α.Α 2014-2020.
- 57.** Την υπ' αριθμ. **.1774/144007/01-06-2021** Απόφαση Υ.Π.Α.Α.Τ. με την οποία εγκρίθηκε ο 5<sup>ος</sup> **Α.Π.Ε** της Κύριας Σύμβασης του έργου **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»** ποσού **23.832.041,73 €** (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24% αλλά χωρίς δαπάνες αποζημιώσεων), και η **1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ποσού 11.618.800,00 €** (συμπεριλαμβανομένων των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και το **3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**
- 58.** Το υπ. αριθμ. **4065/335642/01-12-2020** έγγραφο με το οποίο το Τμήμα Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής του Υπ.Α.Α.Τ., διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.), του έργου **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»** για **προσυμβατικό έλεγχο.**

- 59.** Το υπ. αριθμ.. **πρωτ.Υπηρεσίας 1284/108202/19-04-2021** έγγραφο με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. **520/2021 πράξη Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου**, σύμφωνα με την οποία **δεν κωλύεται** η υπογραφή του σχεδίου της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της αναδόχου Κοινοπραξίας «**ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ**»
- 60.** Την υπ' αριθμ. 2141/11-06-2021 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, με την οποία προεγκρίθηκε η Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (τροποποίηση προϋπολογισμού 1<sup>ου</sup> Υποέργου και προσθήκη 8.ου υποέργου 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) του 1<sup>ου</sup> υποέργου της πράξης «**Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας**» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, **ΟΠΣΑΑ: 174286** του Π.Α.Α 2014-2020.
- 61.** Την υπ' αριθμ.2569/210255/09-08-2021 Απόφαση ΥΠΑΑΤ για την έγκριση υποκατάστασης της εταιρείας «**ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.**» ,μέλους της αναδόχου κοινοπραξίας « **ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ-ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ**» από την εταιρεία « **ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ**».
- 62.** Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) ποσού **11.618.800,00 €** (συμπεριλαμβανομένων των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%), αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών Σσ:	<b>7.283.402,60€</b>
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%ΧΣσ) :	1.311.012,47€
Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΣ :	<b>8.594.415,07€</b>
Απρόβλεπτα (9%ΧΣΣ) :	<u>773.497,36€</u>
Σύνολο Σ1 :	<b>9.367.912,43€</b>
<u>Αναθεώρηση :</u>	<u>2.087,57€</u>
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2 :	9.370.000,00€
<u>Φ.Π.Α. (24%ΧΣ2) :</u>	<u>2.248.800,00€</u>
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου Σ :</b>	<b>11.618.800,00€</b>

### Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στον δεύτερο συμβαλλόμενο, ως εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας «**ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ**», την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της 1<sup>ης</sup> Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. ) του έργου «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**», με συνολικό προϋπολογισμό «Ένδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ»

(11.618.800,00€) (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται:

**α)** Στα συνταχθέντα τεύχη Δημοπράτησης, Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Γ.Ε.Σ.Υ., Τεχνική Περιγραφή και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του έργου του θέματος που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **12127/20Β1/340/18-11-2011** Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην Διακήρυξη του υπόψη έργου που εγκρίθηκε με την **12517/20β1/340/21-11-2011** Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ.

**β)** Στην υπ' αριθμ. 4276/16-07-2009 Απόφαση της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α Φθιώτιδας, με την οποία εγκρίθηκε η Αναμόρφωση-Επικαιροποίηση της Οριστικής Τεχνικής Μελέτης του έργου **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»**, στην υπ' αριθμ. Οικ 4729/213198/30-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας περί επικύρωσης των οριογραμμών των χειμάρρων, στην **4784/05-07-2016** απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη κτηματογράφησης, της εδαφοτεχνικής μελέτης και της οδοποιίας πρόσβασης στις δεξαμενές Δ5 και Δ6 του έργου, στην **46218/1386/15/15-01-2016** απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής του έργου και στην υπ' αριθμ. **160003/5020/08-12-2016** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη υδραυλικού επανυπολογισμού του δικτύου άρδευσης, της κτηματογράφησης των χειμάρρων και της υδρογεωλογικής μελέτης του έργου **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»**.

**γ)** Στο σύνολο των συμβατικών τευχών που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω οριστικές μελέτες (Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Γενική-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές, Σχέδια κλπ.)

Ο **χρόνος περατώσεως** των εργασιών του έργου ορίζεται ως **31-12-2021**. Η προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία που θα υπογραφεί το παρόν Εργολαβικό Συμφωνητικό.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητα τους ως εκπρόσωπος της Αναδόχου Κοινοπραξίας **«ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»**, δήλωσε ότι αποδέχεται την ανάληψη των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»**, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, τα οικονομικά τεύχη, όπως επίσης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης.

Από την Ανάδοχο Κοινοπραξία κατατέθηκαν η με αριθμό GRH158861 εγγυητική επιστολή της ALPHA BANK με ημερομηνία έκδοσης 15-09-2021, ύψους **234.250,00 €**. και η με αριθμό W02514/00 εγγυητική επιστολή της OPTIMA BANK με ημερομηνία έκδοσης 09-09-2021, ύψους **234.250,00 €**.

Οι ανωτέρω εγγυητικές ποσοστού 5% επί του προϋπολογισμού προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) ποσού **9.370.000,00 ευρώ**, των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος, θα καλύπτουν στο σύνολο τους και αδιακρίτως την πιστή εφαρμογή των όρων του παρόντος Συμφωνητικού, σε περίπτωση δε που θα γίνει παράβαση των όρων αυτών από την Ανάδοχο, θα καταπίπτουν προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν αιτιολογημένης Αποφάσεως του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το σύνολο ή μέρος της ανωτέρω εγγύησης.

Η γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών καλής εκτέλεσης επιβεβαιώθηκαν, για την πρώτη στις 23-09-2021 από την ALPHA BANK έπειτα από το με α.π. **2898/259289/22-09-2021**. έγγραφο αίτημα του Τμήματος Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής του Υπ.Α.Α.Τ, ως Προϊσταμένης Αρχής του έργου και για την δεύτερη στις 22-09-2021 από την OPTIMA BANK έπειτα από το με α.π. **2900/259483/22-09-2021** έγγραφο αίτημα του Τμήματος Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής του Υπ.Α.Α.Τ, ως Προϊσταμένης Αρχής του έργου

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε πέντε αντίτυπα, από τα οποία δύο (2) έλαβε η Ανάδοχος Κοινοπραξία και ένα (1) παρέμεινε στο Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι**

**Για το Δημόσιο  
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ**

**Για την  
Ανάδοχο Κοινοπραξία**

**«ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ »  
ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ**