



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
 (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα, 08 Μαρτίου 2024
 Αρ.πρωτ.:75135/Φ.ΕΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τμήμα : ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ε1)
 Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
 Ταχ. Κώδικας : 111 43, Αθήνα
 Πληροφορίες : Ε.Α. Καραγιάννη
 Τηλέφωνο : 210-21.25.856
 E-mail : ekaragianni@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας και β) της μελέτης για την διέλευση του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας-Μπραλου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Προϋπολογισμός δημοπράτησης: €5.032.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%).
Ενάρθρο Έργο: 2019ΣΕ08210043 – ΟΠΣΑΑ: 0011434641 της Σ.Α.Ε. 082/1.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
2. Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'.143).
4. Του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
5. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

6. Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
7. Του Π.Δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).
8. Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α'119).
9. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενισχυμένων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).
10. Του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
11. Του Π.Δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις (Α' 139)
12. Του Π.Δ. 79/2023 περί διορισμού του Χρήστου Σταϊκούρα του Κωνσταντίνου στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Α' 131).
13. Της υπ' αριθ. 167/20-7-2023 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον Κωνσταντίνο Μαγουλά (ΥΟΔΔ 714).
14. Της υπ' αριθ. 230365/25-7-2023 (Β' 4707) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)».
15. Της υπ' αριθ. οικ. 49485/2592/27-6-2018 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
16. Της υπ' αριθ. 7922/275648/7-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΘΚ4653ΠΓ-2ΦΝ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά προσωπικού και θέσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
17. Της υπ' αριθ. 265442/07-09-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514).

και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 4710/02-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΞ4653ΠΓ-1ΚΙ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία έγινε η ένταξη της πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011434641 στη Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και η οποία αποτελείται από το υποέργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 5.032.000.00 €.

2. Την υπ' αριθ. 85698/27-08-2019 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 9Γ5Μ465ΧΙ8-ΤΧΚ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2019) και ειδικότερα στο ενάρθρο 2019ΣΕ08210043 της ΣΑΕ 082/1 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό €5.032.000,00.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 821/11-03-2021 Απόφαση της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020, προέγκρισης διακήρυξης του υποέργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
4. Την υπ' αριθ. 1141/81844/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΖΑ84653ΠΓ-ΥΛΑ) Απόφαση ΥΠΑΑΤ ορισμού της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν.4412/2016 για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
5. Την υπ' αριθ. 925/80101/22-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΡΖ4653ΠΓ-95Β) Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του υποέργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 1 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020» Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011434641.
6. Την υπ' αριθ. 1771/03-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΚΓ4653ΠΓ-ΞΛΟ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία τροποποιήθηκε η 4710/02-07-2019 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» ως προς: α) την Ενότητα «Περίοδος Επιλεξιμότητας Δαπανών της Πράξης» και β) την Ενότητα «Υλοποίηση Πράξης» του Παραρτήματος «Υποχρεώσεις Δικαιούχου».
7. Ότι η Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού και η Διακήρυξη δημοπράτησης του έργου του θέματος δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβαν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 21PROC008335685/2021-03-24 και 21PROC008335204 2021-03-24 αντίστοιχα.
8. Την με αρ. πρωτ 2572/210347/09-08-2021 Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγκρισης του από 02-08-2021 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
9. Την με αρ. πρωτ 3121/278285/07-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΑΞ4653ΠΓ-5ΑΘ) Απόφαση έγκρισης του από 05-10-2021 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
10. Την με αρ. πρωτ 129/16892/20-01-2022 Δημόσια Σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΑΡ54653ΠΓ-ΨΡ1 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010013159 2022-02-07) με την οποία ανατέθηκε στην Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 2.334.577,85 € (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, των Απροβλέπτων, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) και καθορίστηκε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών σε 24 μήνες .
11. Την υπ' αριθ. 873/83783/29-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ714653ΠΓ-ΞΜ9) Απόφαση ΥΠΑΑΤ, με την οποία τροποποιήθηκε η 1141/81844/12-03-2020 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, με την οποία ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου του θέματος η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια του Τμήματος Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής (Ε1) κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 (3) του

Ν.4412/2016 και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων(Ε3) κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 (4) του Ν.4412/2016.

- 12.** Την υπ' αριθ. 338945/10-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΙ465ΧΘ-ΕΗ3) Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016.

και επειδή:

- 1.** Με την από 05-01-2024 εμπρόθεσμη αίτηση της Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» (2755/08-01-2024 αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας) υποβλήθηκε αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά 114 ημέρες έως 13-05-2024.
- 2.** Με το αριθ. πρωτ. 137/26-01-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα της η Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων) διαβίβασε το αίτημα της αναδόχου Κ/Ξ και εισηγείται θετικά για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου.
- 3.** Με την υπ' αριθ. πρωτ. 421/06-02-2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων/Μονάδα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ δόθηκε η προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ης παράτασης εργασιών) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» έως τις 13-05-2024.
- 4.** Για την ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» (η συμβατική προθεσμία έληξε στις 20-01-2024).
- 5.** Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΥΜΕ ως Προϊσταμένη Αρχή κρίνει ότι τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους στοιχειοθετούν λόγους που συνηγορούν στη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της κατασκευής του έργου με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών αυτού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
- 6.** Εκτιμάται ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 114 ημέρες, ήτοι μέχρι 13-05-2024 είναι εύλογη.
- 7.** Με το από 12-10-2023 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 304802/12-10-2023) έγγραφο της η Ανάδοχος Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» ζητά να δοθούν λύσεις στη διέλευση του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας – Μπράλου καθώς και στις βάσεις των αεροφυλακίων και του μετασχηματιστή για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
- 8.** Με το με αρ. πρωτ. 329024/02-11-2023 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δόθηκε εντολή στην ανάδοχο Κ/Ξ όπως προχωρήσει στις απαραίτητες μελέτες που αφορούν στη διέλευση του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας – Μπράλου καθώς και στις βάσεις των αεροφυλακίων και του μετασχηματιστή για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
- 9.** Με το από 18-01-2024 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 16598/19-01-2024) έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» υποβλήθηκε: α) η μελετητική ομάδα για την σύνταξη της μελέτης διέλευσης του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας – Μπράλου β) η μελέτη για την διέλευση του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας – Μπράλου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», λόγω της ανάγκης επέκτασης του αγωγού από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής για την υδροληψία από τον Ασωπό ποταμό, καθώς και ειδικής μελέτης για το υπόγειο τμήμα του αγωγού κάτωθεν της οδού λόγω της γειτνίασης με την οδογέφυρα που επηρεάζει έντονα το μεταβατικό επίχωμα του ακροβάθρου αυτής (βάθος εκσκαφής 5 μέτρα).
- 10.** Με την 46554/15-02-2024 Απόφαση της η Διευθύνουσα Υπηρεσία α) εγκρίνει την ομάδα μελετητών τεχνικών μελετών για την διέλευση του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας – Μπράλου, στο σύνολο της, όπως προτάθηκε με την από 18-01-2024 επιστολή του αναδόχου, καθόσον διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκπόνησή τους και β) προεγκρίνει τα πινακία αμοιβής τεχνικών των μελετών για την διέλευση του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας – Μπράλου στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» εργολαβίας της Κ/ξίας «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», στο ποσό των 36.686,64 € (με ΦΠΑ), εφηρμοσμένης της μέσης έκπτωσης της εργολαβίας (54,96%) όπως ελέγχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

- 11.** Με το αριθ. πρωτ. 282/16-02-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα της η Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων) διαβίβασε την μελέτη για την διέλευση του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας – Μπράλου για το έργο του θέματος όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία

Αποφασίζουμε

Την έγκριση: α) χορήγησης 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα ίσο με εκατόν δέκα τέσσερις ημέρες (114), ήτοι από 20-01-2024 έως τις 13-05-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 και β) της μελέτης για την διέλευση του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας-Μπράλου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.**
κου Χρήστου Σταϊκούρα
- 2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών**
κου Νικόλαου Ταχιάου
- 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών**
κου Κωνσταντίνου Μαγουλά
- 4. Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών**
κο Αντώνιο Κοτσώνη
- 5. ΥΠ.Α.Α.Τ.**
 - 5.1 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3**
Λ. Αθηνών 56 ΤΚ 104 41 ΑΘΗΝΑ
 - 5.2 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Ε/Υ Πόρων**
Καπνοκοπτηρίου 6 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
 - 5.3 Δ/νουσα Υπηρεσία**
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων(Ε3)
Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,11143 Αθήνα
- 6. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.**
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
Τμήμα Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας
Δομοκού 5 Τ.Κ. 10445 ΑΘΗΝΑ
- 7. Ανάδοχο Εταιρεία.**
ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρον. Αρχείο.
2. Φ. ΕΡΓΟΥ.
3. Διευθυντής.
4. Τμήμα Ε1