



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**  
 (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΑΔΑ:

Αθήνα, 09-05-2024  
 Αρ.πρωτ.: 120904

**Δ**ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
**Τ**ΕΧΝΙΚΩΝ  
**Ε**ΡΓΩΝ &  
**Α**ΓΡΟΤΙΚΩΝ  
**Υ**ΠΟΔΟΜΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Τμήμα : ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ε1)  
 Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2  
 Ταχ. Κώδικας : 111 43, Αθήνα  
 Πληροφορίες : Ε.Α. Καραγιάννη  
 Τηλέφωνο : 210-21.25.856  
 E-mail : [ekaragianni@minagric.gr](mailto:ekaragianni@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: α) Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.) της Κύριας Σύμβασης, του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και της 1<sup>ης</sup> Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών (1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**  
**β) Εξουσιοδότηση στο Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών για την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**  
**Προϋπολογισμός δημοπράτησης: €5.032.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%).**  
**Ενάρτιμο Έργο: 2019ΣΕ08210043 – ΟΠΣΑΑ: 0011434641 της Σ.Α.Ε. 082/1.**

**Σύμφωνα με τις διατάξεις:**

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
2. Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'.143).
4. Του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
5. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

6. Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
7. Του Π.Δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).
8. Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α'119).
9. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενισχυμένων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).
10. Του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
11. Του Π.Δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις (Α' 139)
12. Του Π.Δ. 79/2023 περί διορισμού του Χρήστου Σταϊκούρα του Κωνσταντίνου στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Α' 131).
13. Της υπ' αριθ. 167/20-7-2023 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον Κωνσταντίνο Μαγουλά (ΥΟΔΔ 714).
14. Της υπ' αριθ. 230365/25-7-2023 (Β' 4707) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)».
15. Της υπ' αριθ. οικ. 49485/2592/27-6-2018 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
16. Της υπ' αριθ. 7922/275648/7-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΘΚ4653ΠΓ-2ΦΝ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά προσωπικού και θέσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
17. Της υπ' αριθ. 265442/07-09-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514).

**και αφού λάβαμε υπόψη:**

1. Την υπ' αριθ. 4710/02-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΞ4653ΠΓ-1ΚΙ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία έγινε η ένταξη της πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011434641 στη Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και η οποία αποτελείται από το υποέργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 5.032.000.00 €.
2. Την υπ' αριθ. 85698/27-08-2019 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 9Γ5Μ465ΧΙ8-ΤΧΚ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2019) και ειδικότερα στο ενάρθρο 2019ΣΕ08210043 της ΣΑΕ 082/1 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό €5.032.000,00.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 821/11-03-2021 Απόφαση της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020, προέγκρισης διακήρυξης του υποέργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
4. Την υπ' αριθ. 1141/81844/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΖΑ84653ΠΓ-ΥΛΑ) Απόφαση ΥΠΑΑΤ ορισμού της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν.4412/2016 για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
5. Την υπ' αριθ. 925/80101/22-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΡΖ4653ΠΓ-95Β) Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του υποέργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 1 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020» Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011434641.
6. Την υπ' αριθ. 1771/03-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΚΓ4653ΠΓ-ΞΛΟ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία τροποποιήθηκε η 4710/02-07-2019 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» ως προς: α) την Ενότητα «Περίοδος Επιλεξιμότητας Δαπανών της Πράξης» και β) την Ενότητα «Υλοποίηση Πράξης» του Παραρτήματος «Υποχρεώσεις Δικαιούχου».
7. Ότι η Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού και η Διακήρυξη δημοπράτησης του έργου του θέματος δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβαν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 21PROC008335685/2021-03-24 και 21PROC008335204 2021-03-24 αντίστοιχα.
8. Την με αρ. πρωτ 2572/210347/09-08-2021 Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγκρισης του από 02-08-2021 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
9. Την με αρ. πρωτ 3121/278285/07-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΑΞ4653ΠΓ-5ΑΘ) Απόφαση έγκρισης του από 05-10-2021 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
10. Την με αρ. πρωτ 129/16892/20-01-2022 Δημόσια Σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΡΑ54653ΠΓ-ΨΡ1 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010013159 2022-02-07) με την οποία ανατέθηκε στην Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » με

συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 2.334.577,85 € (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, των Απροβλέπτων, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) και καθορίστηκε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών σε 24 μήνες.

11. Την υπ' αριθ. 873/83783/29-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ714653ΠΓ-ΞΜ9) Απόφαση ΥΠΑΑΤ, με την οποία τροποποιήθηκε η 1141/81844/12-03-2020 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, με την οποία ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου του θέματος η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια του Τμήματος Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής (Ε1) κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 (3) του Ν.4412/2016 και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων(Ε3) κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 (4) του Ν.4412/2016.
12. Την υπ' αριθ. 338945/10-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΙ465ΧΘ-ΕΗ3) Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016.
13. Την υπ' αριθ. 75135/08-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΕΓ1465ΧΘΞ-ΓΔΜ)08 Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε: α) η χορήγηση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα ίσο με εκατόν δέκα τέσσερις ημέρες (114), ήτοι από 20-01-2024 έως τις 13-05-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 και β) η μελέτη για την διέλευση του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας- Μπράλου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
14. Το υπ' αριθμ. 440/14-03-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάζει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., 1<sup>η</sup> ΣΣΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ, όπως αυτά ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
15. Την υπ' αριθμ. 88021/26-03-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίνει το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.

#### και επειδή:

1. Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους – Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες-Εξουσιοδοτικές Διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 156 αυτού.
2. Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) της κύριας Σύμβασης κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει : α) την ανάγκη συμπλήρωσης των αρχικών μελετών του έργου σε επίπεδο ίδιο με αυτό της αρχικής μελέτης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν έχουν μελετηθεί στην αρχική, β) αναδιαρθρώνεται η πρόβλεψη της αναθεώρησης των εργασιών σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και τους συντελεστές αναθεώρησης που έχουν ορισθεί με την ενσωμάτωση στον 1ο Α.Π.Ε. του πίνακα διαχωρισμού εργασιών και των πινάκων αναθεώρησης ανά τρίμηνο, γ) αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων λόγω σφαλμάτων-παραλήψεων της μελέτης και λόγω ανάγκης συμπλήρωσης αυτής.
3. Όλες οι νέες εργασίες καθορίζονται στο 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. οι οποίες είναι απαραίτητες για την έντεχνη και απρόσκοπτη συνέχιση στην εκτέλεση του έργου.
4. Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 .
5. Η προτεινόμενη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει ποσότητες συμβατικών εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου καθώς και νέες εργασίες που προέκυψαν από την εφαρμογή της αρχικής μελέτης του έργου οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό και

προκύπτουν από τις συμπληρωματικές μελέτες που συντάχθηκαν με εντολή της υπηρεσίας. Οι συμπληρωματικές μελέτες αφορούν : α) την επέκταση του αγωγού προσαγωγής με την διέλευσή του από την επαρχιακή οδό Λαμίας – Μπράλου πλησίον της υπάρχουσας οδογέφυρας β) την στατική μελέτη για την κατασκευή κτιρίου τοποθέτησης μετασχηματιστή και γ) την στατική μελέτη του δαπέδου έδρασης των αεροφυλακίων.

6. Στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συμπεριελήφθησαν όλες οι επείγουσες εργασίες που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ. 338945/10-11-2023 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΙ465ΧΘ-ΕΗ3) και είναι :α) καθαίρεση με προσοχή των παλαιών αντλητικών συγκροτημάτων των υπάρχουσών γεωτρήσεων Γ44, Γ45 και Γ46. β) οι εργασίες τοποθέτησης νέων αντλιών μετά των νέων σωληνώσεων τους και των νέων καλωδίων στις υπάρχουσες γεωτρήσεις Γ44, Γ45 και Γ46. γ) τοποθέτηση inverters (ένα για κάθε αντλητικό συγκρότημα) στο αντλιοστάσιο και στις υπάρχουσες γεωτρήσεις Γ44, Γ45 και Γ46 για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους σύμφωνα με το ΦΕΚ 3424/2-7-2022 άρθρο 3 παρ. viii.
7. Το ποσό της προτεινόμενης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.
8. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα Β' του ΥΠΥΜΕ, με την Συνεδρίαση 4<sup>η</sup>, Πράξη 16/03-04-2024 γνωμοδοτεί: «Ομόφωνα, σύμφωνα με την Εισηγήση, υπέρ α) σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, με υπέρβαση από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών κατά 998.166,50 € λόγω των παραλήψεων στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης, των νέων εργασιών που προέκυψαν από την αρχική μελέτη και από τις μετέπειτα συμπληρωματικές μελέτες και των εγκεκριμένων επειγουσών εργασιών β) χρήσης των «επί έλασσον» δαπανών, που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ της ΑΣΕ και στον 3ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ, του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Ηράκλειας Ν. Φθιώτιδας», αναδ.: Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»
9. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων με το αρ. πρωτ. 1485/25-04-2024, διατυπώνει θετική γνώμη για την 2η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ου Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του υποέργου «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου» της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Ηράκλειας Ν. Φθιώτιδας» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 του ΠΑΑ 2014-2020. Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α: 0011434641.

### **Αποφασίζουμε**

1. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ) της Κύριας Σύμβασης συνολικού ποσού 2.908.352,27€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α), κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, με υπέρβαση του συμβατικού ποσού των 2.334.577,85€ λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.
2. Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, με υπέρβαση από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών κατά 998.166,50€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) λόγω των παραλείψεων στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης, των νέων εργασιών που προέκυψαν από την αρχική μελέτη και από τις μετέπειτα συμπληρωματικές μελέτες και των εγκεκριμένων επειγουσών εργασιών, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

- 3.** Την έγκριση του ποσού των 2.124,50€ για το παράβολο που πληρώθηκε από τον ανάδοχο στο Δασαρχείο Λαμίας.
- 4.** Εξουσιοδοτούμε το Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. ποσού 998.166,50€ (πλέον ΦΠΑ), του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Αναδόχου Κ/Ξ ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

- 1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.**  
κου Χρήστου Σταϊκούρα
- 2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών**  
κου Νικόλαου Ταχιάου
- 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών**  
κου Κωνσταντίνου Μαγουλά
- 4. Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών  
και Κτηριακών Υποδομών**  
κο Αντώνιο Κοτσώνη
- 5. ΥΠ.Α.Α.Τ.**
  - 5.1 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ  
Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3**  
Λ. Αθηνών 56 ΤΚ 104 41 ΑΘΗΝΑ
  - 5.2 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Ε/Υ Πόρων**  
Καπνοκοπηρίου 6 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
  - 5.3 Δ/νουσα Υπηρεσία**  
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών,  
Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων(Ε3)  
Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,11143 Αθήνα
- 6. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.**  
**Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας**  
**Τμήμα Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας**  
Δομοκού 5 Τ.Κ. 10445 ΑΘΗΝΑ
- 7. Ανάδοχο Εταιρεία.**  
**ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**  
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

- 1.** Χρον. Αρχείο.
- 2.** Φ. ΕΡΓΟΥ.
- 3.** Διευθυντής.
- 4.** Διευθυντής.