



ΑΔΑΜ:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**  
 (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

**Δ**ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
**Τ**ΕΧΝΙΚΩΝ  
**Ε**ΡΓΩΝ &  
**Α**ΓΡΟΤΙΚΩΝ  
**Υ**ΠΟΔΟΜΩΝ

### 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση

του έργου με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**».

**Ποσού: 804.972,98 € (χωρίς Φ.Π.Α.)** οχτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά ή  
**998.166,50 € (με Φ.Π.Α.)** εννιακόσιες ενενήντα οχτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά

Για την συνέχιση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**» εναριθμού **2019ΣΕ08210043** της Σ.Α.Ε. 082/1 και Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011434641.

*Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.*

Στην Λαμία σήμερα, την 31<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ. του ΥΠΥΜΕ, (Α.Φ.Μ. 090310533 - Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ Τηλ.: 210.6445.132, E-mail: gdyliky-gram@ggde.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Αντώνιος Κοτσώνης**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΥΠΥΜΕ αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου ΥΠΥΜΕ-ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.-Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών με αριθμό 120904/09-05-2024 (ΑΔΑ: 612Ξ465ΧΘΞ-ΡΕΦ) περί έγκρισης σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης της σύμβασης της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

- β. Αριστείδης Σουμπενιώτης** ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» με έδρα την Λάρισα, (οδός Μ. Μπότσαρη αριθμός 29, Ταχ. Κωδ 41 222, τηλ 2410619167, E-mail: atraxate@hotmail.com), με Α.Φ.Μ. (Κοινοπραξίας) 996777635 της Δ.Ο.Υ Λάρισας, με αναπληρωτή του τον Χρήστο Καλογερόπουλο, σύμφωνα με το υπ αρ. 21.537/19-01-2022 Ειδικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Στυλιανής Νούλα - Παπαχατζη, με το οποίο μεταξύ άλλων ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες και εξουσίες της Κοινοπραξίας.

<b>ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ</b>	
<b>Κύριος του έργου:</b>	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
<b>Φορέας κατασκευής:</b>	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
<b>Προϊσταμένη Αρχή:</b>	ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ
<b>Διευθύνουσα Υπηρεσία:</b>	ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ
<b>Ανάδοχος:</b>	Κ/Ξ ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

### **ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ**

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **κ. Αντώνιος Κοτσώνης** καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1ο. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147).
- 2ο. Του ΠΔ 82/01-08-2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών –Μεταφορά αρμοδιοτήτων , υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139).
- 3ο. Της υπ' αριθμ. 265442/07-09-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.» (Β' 5514).

- 4ο. Την υπ' αριθμ. 4710/02-07-2019 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία έγινε η ένταξη της πράξης :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011434641 στη Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και η οποία αποτελείται από το υποέργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 5.032.000,00 €.
- 5ο. Την υπ' αριθ. 1141/81844/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΖΑ84653ΠΓ-ΥΛΑ) Απόφαση ΥΠΑΑΤ ορισμού της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν.4412/2016 για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
- 6ο. Την υπ' αρ. 925/80101/22-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΡΖ4653ΠΓ-95Β) Απόφαση Υπ. Αγροτ. Αν. & Τροφ. με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της υπόψη σύμβασης.
- 7ο. Ότι η Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού και η Διακήρυξη δημοπράτησης του έργου του θέματος δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβαν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 21PROC008335685/2021-03-24 και 21PROC008335204 2021-03-24 αντίστοιχα.
- 8ο. Την Απόφαση με αριθμό πρωτ.: 1771/03-06-2021 του αρμοδίου οργάνου ΕΥΠΕ ΠΑΑ 2014-2020 με την οποία έγινε η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4710/02-07-19 απόφασης ένταξης της Πράξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
- 9ο. Την με αρ. πρωτ 3121/278285/07-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΑΞ4653ΠΓ-5ΑΘ) Απόφαση έγκρισης του από 05-10-2021 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
- 10ο. Την με αρ. πρωτ 129/16892/20-01-2022 Δημόσια Σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΑΡ54653ΠΓ-ΨΡ1 ΑΔΑΜ: 22SYMV010013159 2022-02-07) με την οποία ανατέθηκε στην Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 2.334.577,85 € (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, των Απροβλέπτων, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) και καθορίστηκε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών σε 24 μήνες.
- 11ο. Την υπ' αριθ. 873/83783/29-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ714653ΠΓ-ΞΜ9) Απόφαση ΥΠΑΑΤ, η οποία τροποποίησε την 1141/81844/12-03-2020 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, με την οποία ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου του θέματος η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια του Τμήματος Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής

- (Ε1) κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 (3) του Ν.4412/2016 και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων(Ε3) κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 (4) του Ν.4412/2016.
- 12ο. Το με αρ. πρωτ. 11958/14-02-2024 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας με το οποίο παρατείνεται η ισχύς της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), με αρ. πρωτ. 4433/190129/22-10-2014, έως τις 22-10-2029.
- 13ο. Την υπ' αριθ. 75135/08-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΕΓ1465ΧΘΞ-ΓΔΜ)08 Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε: α) η χορήγηση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα ίσο με εκατόν δέκα τέσσερις ημέρες (114), ήτοι από 20-01-2024 έως τις 13-05-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 και β) η μελέτη για την διέλευση του αγωγού προσαγωγής από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας-Μηράλου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
- 14ο. Την υπ' αριθ. 88021/26-03-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος με νέο πέρας εργασιών τις 13-05-2024.
- 15ο. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα Β') του ΥΠΥΜΕ, με την Συνεδρίαση 4η, Πράξη 16/03-04-2024 γνωμοδοτεί: «Ομόφωνα, σύμφωνα με την Εισήγηση, υπέρ Α) σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, με υπέρβαση από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών κατά 998.166,50 € λόγω των παραλήψεων στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης, των νέων εργασιών που προέκυψαν από την αρχική μελέτη και από τις μετέπειτα συμπληρωματικές μελέτες και των εγκεκριμένων επειγουσών εργασιών β) χρήσης των «επί έλασσον» δαπανών, που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ της ΑΣΕ και στον 3ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ, του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Ηράκλειας Ν. Φθιώτιδας», αναδ.: Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
- 16ο. Το γεγονός ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων με το αρ. πρωτ. 1485/25-04-2024 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 114472/26-04-2024), διατυπώνει θετική γνώμη για την 2η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ου Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του υποέργου «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου» της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Ηράκλειας Ν. Φθιώτιδας» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 του ΠΑΑ 2014-2020. Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α: 0011434641.
- 17ο. Την υπ' αριθμ. 1763/01-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΟ4653ΠΓ-ΣΦ1) Απόφαση Τροποποίησης (7η) της υπ' αρ. 4710/2-7-2019 (ΑΔΑ:

ΩΙΞ34653ΠΓ-1ΚΙ) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Ένταξη της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011434641 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», με την οποία πραγματοποιήθηκε η προσθήκη 3ου Υποέργου «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» προϋπολογισμού 998.166,50€.

- 18ο. Την υπ' αριθ. 120904/09-05-2024 (ΑΔΑ: 612Ξ465ΧΘΞ-ΡΕΦ) Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία α) εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) της Κύριας Σύμβασης συνολικού ποσού 2.908.352,27€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α), με υπέρβαση του συμβατικού ποσού των 2.334.577,85€ λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης, β) εγκρίθηκε ο 1ος ΠΚΤΜΝΕ γ) εγκρίθηκε η 1η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) με υπέρβαση από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών κατά 998.166,50€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) λόγω των παραλείψεων στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης, των νέων εργασιών που προέκυψαν από την αρχική μελέτη και από τις μετέπειτα συμπληρωματικές μελέτες και των εγκεκριμένων επειγουσών εργασιών και δ) εξουσιοδοτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος.
- 19ο. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1893/20-05-2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων/Μονάδα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με την οποία δόθηκε η προέγκριση της 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ης παράτασης εργασιών) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» έως τις 12-08-2024.
- 20ο. Την υπ' αριθ. 128779/24-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΝΘ465ΧΘΞ-ΦΔ5) Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα ίσο με ενενήντα (90) μέρες, ήτοι από 13-05-2024 έως τις 12-08-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ - ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

## ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την Συμπληρωματική Σύμβαση για τη συνέχιση του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»** συνολικού

**προϋπολογισμού** 998.166,50€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας που έχουν εγκριθεί με την 925/80101/22-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΡΖ4653ΠΓ-95Β) Απόφαση ΥΠΑΑΤ με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στην από Φεβρουάριο 2021 Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- ii. Τα Οικονομικά στοιχεία της Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **κ. Αριστείδης Σουμπενιώτης** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

### ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου Κ/Ξ «ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη, τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για την υπόψη υπηρεσία.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης αυτής Υπηρεσίας.

Ακολουθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	7578105972	31-05-2024	Optima bank	<b>40.248,65</b>

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το άρθρο 17 της 21PROC008335204 2021-03-24 Διακήρυξης.

Η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε με το αρ. πρωτ. εισ. 132504/31-05-2024 έγγραφο του καταστήματος Optima bank.

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου θα γνωρίσει εγγράφως στον Ανάδοχο την ημερομηνία έναρξης άσκησης καθηκόντων του. Η ημερομηνία αυτή θα ορισθεί με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε συνάρτηση με την κατασκευαστική δραστηριότητα του έργου.
- Χρόνος ολοκλήρωσης της Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ορίζεται η 12/08/2024.
- Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε 5 γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) κοινοποιείται προς την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, ένα (1) αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

<b>Αθήνα 31/05/2024</b> <b>ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ</b>	
<b>ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</b>	<b>ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ</b>
<b>Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος</b>	<b>Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος</b>
<b>ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ</b> <b>ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υ.ΛΙ.Κ.Η</b>	<b>ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ</b> <b>ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ</b>