



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
 (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΔΑ:

Αθήνα 04/08/2025

Αρ. πρωτ.: 137144

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τμήμα : ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε2)
 Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
 Ταχ. Κώδικας : 111 43, Αθήνα
 Πληροφορίες : Ε.Α. Καραγιάννη
 Τηλέφωνο : 210-21.25.856
 E-mail : e.karagianni@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ΟΥ} Συγκριτικού Πίνακα και του 2^{ΟΥ} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών που αφορά τη μελέτη με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων:

- 1) ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ)**
 - 2) ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ Δ.Τ.: ECOS Α.Ε.**
 - 3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ**
 - 4) ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
 - 5) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», Προϋπολογισμός δημοπράτησης: €2.569.443,10 (με Φ.Π.Α. 24%).**
- Ενάρτιμο Έργο: 2023ΝΑ28100018 της ΣΑΝΑ 281**

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1.** Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ.2.4 αυτού (Α' 147).
- 2.** Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
- 3.** Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'.143).
- 4.** Του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) –

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

5. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).
6. Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
7. Του Π.Δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).
8. Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α'119).
9. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).
10. Του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
11. Του Π.Δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).
12. Του Π.Δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις (Α' 139)
13. Της υπ' αριθ. 7922/275648/7-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΘΚ4653ΠΓ-2ΦΝ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά προσωπικού και θέσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
14. Της υπ' αριθ. 265442/07-09-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514).
15. Της υπ' αριθ. πρωτ. 21846/7-2-2025 (ΑΔΑ: 9Ζ4Δ465ΧΘΞ-06Ο) Απόφαση Ορισμού της Γεωργίας Καστραντά του Παναγιώτη, ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
16. Του Π.Δ. 27/2025 περί διορισμού του Χρίστου Δήμα του Σταύρου στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Α' 44).

17. Την υπ' αριθ. 777/21-3-2025 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο» (Β' 1392).
18. Της υπ' αριθ. 15/31-3-2025 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον Δημήτριο Αναγνώπουλο (ΥΟΔΔ 337).
19. Της με αρ. πρωτ. 85135/2025 (ΦΕΚ Β' 2533/26-05-2025) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατακτών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)».

και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη Σ.Α.Μ. 081 έτους 2021, η οποία περιλαμβάνει την εγγραφή με κωδικό Κ.Α. 2021ΣΜ08100000, με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» ποσού των 1.600.000,00 €.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 1547/341214/07-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΓΓ4653ΠΓ-Σ2Ν) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.581.400,00 €) σε βάρος των πιστώσεων της Σ.Α.Μ. 081 και ειδικότερα του έργου με Κ.Α. 2021ΣΜ08100000 και τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», για τη σύμβαση της προαναφερόμενης μελέτης.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 3889/366601/ 17-12-2021 (ΑΔΑ: 69ΨΣ4653ΠΓ-Δ1Φ) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Διακήρυξης δημοπράτησης του διαγωνισμού της μελέτης του θέματος, προϋπολογισμού 2.072.131,53 € χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως από το Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 03 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00π.μ (ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών).
4. Την αριθμ. Πρωτ. 2303/204081/15-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ3Χ4653ΠΓ-Η4Υ) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών (Πρακτικό 1) για την ανάδειξη αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
5. Την με αριθ. πρωτ. 2833/269445/15-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΡΠ4653ΠΓ-714) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., με την οποία εγκρίθηκε το από 12/08/2022 Δεύτερο (2ο) Πρακτικό της Ε.Δ. της εν λόγω μελέτης και αναδείχθηκε η ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ» ως προσωρινός ανάδοχος, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 63,70% και οικονομική προσφορά ύψους 752.100,00 € (πλέον ΦΠΑ).
6. Την με αρ. πρωτ 4013/392057/23-12-2022 (ΑΔΑ: 95ΩΝ4653ΠΓ-ΓΙΨ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012706090 2023-05-18) Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία α) εγκρίθηκε το από 12-12-2022 3ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, β) Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα και αναδείχτηκε ανάδοχος του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».

7. Την με αρ. 118/2023 πράξη του Ζ' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.
8. Την υπ' αριθμ. 1971/18368/15-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012903299 2023-06-19) Δημόσια Σύμβαση Εκπόνησης Μελέτης με την σύμπραξη γραφείων μελετών-μελετητών «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ΕCOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ΕCOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ» συνολικού ποσού €932.604,00 (με Φ.Π.Α.).
9. Την με αρ. πρωτ. 2175/208454/17-07-2023 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. με την οποία εγκρίθηκε το από 30-06-2023 Χρονοδιάγραμμα της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
10. Το με αριθμ. πρωτ. 10165/17-07-2023 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 2358/226805/17-07-2023) έγγραφο του νόμιμου κοινού εκπρόσωπου της Αναδόχου σύμπραξης με το οποίο υποβλήθηκε το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) της Σύμβασης του θέματος, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 10168/31-07-2023 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 2483/241921/31-07-2023) έγγραφο του νόμιμου κοινού εκπρόσωπου της Αναδόχου σύμπραξης με το οποίο υποβλήθηκε η Έκθεση Εκτίμησης Έργου της Σύμβασης του θέματος, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
12. Το με αρ. πρωτ. 2800/287724/20-09-2023 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο ζητά από τον Ανάδοχο, έπειτα από την σύμφωνη γνώμη της στο αίτημα του (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 2483/24192/31-07-2023), ανάλυση των εδαφολογικών στοιχείων και την υπόδειξη του τρόπου επικαιροποίησης των εδαφολογικών δεδομένων καθώς και το κόστος αυτών, ώστε να επιτευχθεί ο σωστός υπολογισμός των υδραυλικών στοιχείων.
13. Το έγγραφο του αναδόχου, με αρ πρωτ. εισερχομένου στην Υπηρεσία 2845/291102/22-09-2023, με το οποίο καταθέτει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις προτάσεις του για τον τρόπο επικαιροποίησης των εδαφολογικών δεδομένων καθώς και το κόστος αυτών.
14. Το με αρ. πρωτ. 2935/311645/11-10-2023 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, με το οποίο προτείνεται η Ενίσχυση της Γεωργοτεχνικής Μελέτης με την επικαιροποίηση των υφιστάμενων εδαφολογικών στοιχείων και να εκπονηθεί από τον ανάδοχο της μελέτης κατηγορίας 23. Η δε πρόσθετη αμοιβή των περίπου 22.000,00 ευρώ που προτείνεται, να καλυφθεί από τα Απρόβλεπτα της Σύμβασής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητά τη σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα, στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόσθετο αντικείμενο, με την σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).
15. Την αρ. πρωτ 382102/30-11-2023 Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης τμηματικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 16-04-2024, για την υποβολή της Γεωργικής Μελέτης, καθώς δεν είναι δυνατή η υποβολή της Γεωργικής Μελέτης μέχρι τις 16-10-2023, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθότι εκκρεμεί η επικαιροποίηση των εδαφολογικών στοιχείων της περιοχής και η έγκριση του σχετικού Συγκριτικού Πίνακα. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή της Γεωργικής μελέτης και στη συνέχεια και κάθε άλλης μελέτης (πχ Υδραυλική Προμελέτη), στην εκπόνηση της οποίας θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της Γεωργικής Μελέτης.
16. Την με αρ. πρωτ. 381695/06-12-2023 Απόφαση ΥΠΥΜΕ, με την οποία εγκρίθηκε α) το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) και β) η Έκθεση Εκτίμησης Έργου της εν λόγω μελέτης.
17. Την με αρ. πρωτ 124022/09-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΦΡ465ΧΘΞ-Μ02) Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία 1. Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης τμηματικής προθεσμίας κατά τεσσαερισήμισι (4.5) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30-08-2024, για την υποβολή της Γεωργικής Μελέτης και 2. Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας

ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 15-12-2025.

- 18.** Την με αρ. πρωτ.: 131755/16-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΘΜ465ΧΘΞ-ΚΟ3) Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία 1. Εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας συνολικού ποσού 932.604,00 € (με ΦΠΑ), ισόποσου με την αρχική σύμβαση και με απορρόφηση ποσού 10.469,30 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες, της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» Αναδόχου «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα. 2. Εγκρίθηκε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Ανάδοχο, το οποίο περιλαμβάνει ένα (1) άρθρο με συνολική δαπάνη 10.469,30€ (με ΦΠΑ)
- 19.** Το με αρ. πρωτ. 10308/27-08-2024 (αρ. πρωτ. Εισερχομένου Υπηρεσίας 174603/27-08-2024) έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε η Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική Μελέτη και αναμένεται ο έλεγχος και η έγκρισή της.

Και επειδή

- 1.** Ο 2ος Σ.Π. συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει την απαραίτητη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) στο πλαίσιο της ΜΠΕ (κατηγ. 27) και με οικονομική κάλυψη από το κονδύλιο των απροβλέπτων της σύμβασης.
- 2.** Με τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα δεν προκαλείται αύξηση της αξίας της σύμβασης, καθώς παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση. Οι επιπλέον εργασίες καλύπτονται από τη διάθεση τμήματος από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.
- 3.** Το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. (2) του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει τη Νέα Τιμή για την αμοιβή της συμπληρωματικής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) στο πλαίσιο της ΜΠΕ (κατηγ. 27) που δεν προβλέπονταν στη συμβατική αμοιβή.
- 4.** Τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της». Η επιπλέον αμοιβή της συμπληρωματικής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) προέκυψε από απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στη φάση σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης. Η μελέτη αυτή είναι απαραίτητη για την έγκριση της ΜΠΕ και την έκδοση της ΑΕΠΟ και συνεπώς για την ωριμότητα της υλοποίησης των έργων στη συνέχεια. Η ανάδοχος σύμπραξη γραφείων μελετών διαθέτει τα απαραίτητα κατά νόμο προσόντα στην απαιτούμενη κατηγορία μελέτης.
- 5.** Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Τμήμα Μελετών του ΥΠΥΜΕ, με την Μ-152/22-05-2025 γνωμοδοτεί: «Ομόφωνα, σύμφωνα με την Εισήγηση, υπέρ του 2ου Συγκριτικού Πίνακα συνολικού ποσού 932.604,00 € (με ΦΠΑ), ισόποσου με την αρχική σύμβαση και με απορρόφηση ποσού 29.593,78 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ, της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» Αναδόχου «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα συνολικού ποσού 932.604,00 € (με ΦΠΑ), ισόποσου με την αρχική σύμβαση και με απορρόφηση ποσού 29.593,78 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες, της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ & ΡΟΔΙΤΣΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» Αναδόχου «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - "ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." ΕΠΕ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ», όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

2. Την έγκριση του 2ου ΠΚΤΜΝΕ όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Ανάδοχο, το οποίο περιλαμβάνει ένα (1) άρθρο με συνολική δαπάνη 29.593,78 € (με ΦΠΑ)

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.**
κου Χρίστου Δήμα
- 2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών**
κου Νικόλαου Ταχιάου
- 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών**
κου Δημητρίου Αναγνώπουλου
- 4. Αν. Γεν. Δ/ντρια Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών.**
κα Γεωργία Καστραντά
- 5. ΥΠ.Α.Α.Τ.**
 - 5.1 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Ε/Υ Πόρων**
Καπνοκοπηρίου 6, Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ
 - 5.2 Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων**
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαρθρωτικών Παρεμβάσεων
Πατησιών 207 & Σκαλιστήρι 19, ΑΘΗΝΑ
- 6. ΑΝΑΔΟΧΟ** (Εκπρόσωπο της σύμπραξης)
Βασίλειος Παπαλεξόπουλος
ENM ΑΕ
Καραολή & Δημητρίου 17
141 23 Λυκόβρυση
mail@enm.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Τμήμα Ε1 και Ε2