Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.16 13:02:49 EET
Reason:
Location: Athens

	ΕΠΕΙΓΟΝ		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ ΕΧΝΙΚΩΝ
Ε ΡΓΩΝ &
Α ΓΡΟΤΙΚΩΝ
Υ ΠΟΔΟΜΩΝ
Τμήμα : ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
: ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Τσαπρούνη
Τηλέφωνο : 210-2125872
E-mail : p.tsaprouni@ggde.gr

Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2026
Αρ. Πρωτ.:184677 /Φ.ΕΡΓΟ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ

ΑΔΑ :

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 10ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και του 4ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»** αναδόχου εταιρείας «Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε»
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης: 26.873.950,00 € (με ΦΠΑ)
Ενάριθμο Έργο: 2026ΣΕ08270043 της Σ.Α.Ε 082/7

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του ν.3669/2008 «Κύρωση του κώδικα της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Α’ 116),

2. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

3. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

4. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

5. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

6. του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184),

7. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208),

8. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151),

9. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),

10. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α' 119),

11. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),

12. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),

13. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023, (Α' 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139),

14. της υπ' αριθ. 7922/275648/07.09.2023 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά προσωπικού και θέσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», (ΑΔΑ: 6ΕΘΚ4653ΠΓ-2ΦΝ),

15. της υπ' αριθ. 265442/07.09.2023 απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ)», (Β' 5514),

16. του Π.Δ. 27/2025 (Α' 44) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης»,

17. της υπ' αριθ. 224/21.07.2025 απόφασης του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών» (Β' 4114),

18. της υπ' αριθ. 248/01.08.2025 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση καθηκόντων Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 983),

19. της υπ' αριθ. 271/21.08.2025 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο» (Β' 4599),

20. της υπ' αριθ. 154016/24.09.2025 απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων και διατακτών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)» (Β' 5160),

21. της υπ' αριθ. 70246/04.05.2026 (ΑΔΑ: 65ΟΝ465ΧΘΞ-35Ξ) απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί τοποθέτησης της Ελένης Βελγάκη του Γεωργίου στη θέση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και

Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

22. της υπ' αριθ. Δ16α/04/773/29-11-1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών (3) υπογραφών» (Β'746).

και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 4276/16-07-2009 Απόφαση της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α Φθιώτιδας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του έργου «Αρδευτικό έργο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας», με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης κατασκευής των προτεινόμενων έργων 26.000.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

2. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 106052/09-07-2008 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ & ΥΠΑΑΤ, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση ισχύος μέχρι τις 31-12-2016 των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν με την 21603/12-12-1996 σχετική ΚΥΑ με τίτλο «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το αρδευτικό έργο Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας».

3. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 8925/25-09-2009 Απόφαση ΥΠΑΑΤ ένταξης της πράξης, με τίτλο «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ), με συνολικό προϋπολογισμό της πράξης 27.000.000,00€.

4. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 12417/10-11-2011 Απόφαση ΥΠΑΑΤ προέγκρισης δημοπράτησης του υποέργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας» του ομώνυμου έργου.

5. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 12127/20$Β_1$/340/18-11-2011 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, με την οποία εγκρίθηκαν τα συνταχθέντα τεύχη (Γ.Ε.Σ.Υ., Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) και ο επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός Μελέτης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας», με συνολικό προϋπολογισμό 26.873.950,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

6. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 12517/20$β_1$/340/21-11-2011 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε η από 08-11-2011 Διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας» η οποία έγινε στην Αθήνα, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

7. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 4690/123504/20$β_1$/340/06-12-2012 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 20-03-2012 για την κατασκευή του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας» και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου στην Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.- ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 12,01% που αντιστοιχεί σε συμβατική δαπάνη 17.398.218,55 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%)), ή 19.225.169,96 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, πρόβλεψη Αναθεώρησης), ή 23.646.959,05 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, πρόβλεψη Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 23 %).

8. Το υπ' Αρ. Πρωτ. 3866/117516/20$Β_1$/340/01-10-2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με το οποίο ανατέθηκε στην Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.- ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας» με μέση έκπτωση 12,01% και συμβατική δαπάνη 17.398.218,55 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για Γ.Ε. & Ο.Ε. και μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 23.646.959,05 € (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των Απρόβλεπτων, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.).

9. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 726/27744/20$β_1$/340/2-05-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

10. Την υπ' Αρ. Πρωτ. οικ. 23830/552/18-2-2015 Απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η Υδραυλική Μελέτη του αρδευτικού Βίστριζας.

11. Την υπ' αρ. Πρωτ. 2362/55770/20-5-2015 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, με την οποία ορίζεται κατά

την έννοια του άρθρου 1 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (Α 116) ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου : ‘’ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Αναδόχου Κ/Ξ «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.». ‘’, η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής (νυν Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών) δια του Τμήματος ΣΤ1’ (Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

12. Την υπ’ Αρ. Πρωτ 5417/139808/ΣΤ1/34 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.

13. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. 1009/37113/340/4-4-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ως 30-04-2018.

14. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. 4270/136213/20/ΣΤ1/34/5-12-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ.

15. Την υπ᾽ Αρ. Πρωτ.4784/05-7-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ συνέχισης της πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας.» του Μέτρου 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 174286 στο Μέτρο 4,Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 του ΥΠΑΑΤ.

16. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. 4875/177299/20-12-2018 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, με την οποία εγκρίθηκε η ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», η έγκριση αποζημίωσης θετικών ζημιών, η καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών στην ανάδοχο Κ/ξία, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 31-05-2020 και η έγκριση επανεκκίνησης των εργασιών του έργου.

17. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. 745/37749/25-02-2019 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του έργου.

18. Την υπ᾽ Αρ. Πρωτ 1948/158416/17-06-2020 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου ως 31-12-2021.

19. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. 1774/144007/01-06-2021 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», ποσού 23.832.041,73 € (συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και Φ.Π.Α 24% αλλά χωρίς δαπάνες αποζημιώσεων), η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, ποσού 11.618.800,00 € (συμπεριλαμβανομένων των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%) και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

20. Το υπ’ Αρ. Πρωτ. 1284/108202/19-04-2021 έγγραφο με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 520/2021 πράξη Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Αναδόχου Κοινοπραξίας «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ».

21. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. 2569/210255/09-08-2021 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε η υποκατάσταση της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ», μέλους της αναδόχου κοινοπραξίας «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» από την εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ».

22. Το υπ’ Αρ. Πρωτ. 3099/276427/06-10-2021 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ της 1ης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της αναδόχου κοινοπραξίας «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», συνολικής δαπάνης 11.618.800,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

23. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. 333/36772/10-02-2022 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε παράταση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι 06-04-2023.

24. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. 2353/209274/20-07-2022 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και ο 1ος ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ του έργου: Αρδευτικό Δίκτυο ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας.

25. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. 1548/140045/10-05-2023 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε

παράταση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι 06-04-2024.

26. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 1927/180656/12-06-2023 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε ο 7ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και ο 2ος ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε του έργου: Αρδευτικό Δίκτυο ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας.

27. Την υπ' Αρ.Πρωτ.12380/11-01-2024 Απόφαση ΥΠΥΜΕ συγκρότησης Επιτροπής Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και πρόληψης κινδύνου του έργου.

28. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 128045/16-05-2024 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 8ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και ο 3ος ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε του έργου: Αρδευτικό Δίκτυο ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας.

29. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 128967/24-05-2024 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία εγκρίθηκε παράταση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι 06-09-2024.

30. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 209284/30-10-2024 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία εγκρίθηκε παράταση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι 15-12-2024.

31. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 35376/25-02-2025 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία εγκρίθηκε παράταση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι 31-03-2025.

32. Την υπ'αρ.Πρωτ.88896/27-05-2025 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και πρόληψης κινδύνου για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας» και η παράταση της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 30-06-2025.

33. Την υπ' αρ. Πρωτ.123132/21-07-2025 Απόφαση ΥΠΥΜΕ με την οποία έγινε η έγκριση του 9ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και η παράταση της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ μέχρι 31-08-2025 του έργου : Αρδευτικό Δίκτυο ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας.

34. Την υπ' αρ. Πρωτ. 242877/17-10-2025 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας, αναδόχου εταιρείας «Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε», με την οποία βεβαιώνεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, εντός της τελευταίας χορηγηθείσας παράτασης, στις 31-08-2025.

35. Την υπ' αρ. Πρωτ.1366/31-10-2025 εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Τελικής Επιμέτρησης και του Μητρώου του έργου.

36. Το υπ' αρ. Πρωτ. 253677/19-12-2025 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας», όπως συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία («Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε»), ελέγχθηκε, διορθώθηκε και υπογράφηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Ν.3669/2008.

37. Την με αρ. Πρωτ. 47697/26-02-2026 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση ΥΠΑΑΤ καθορισμού συνεχιζόμενης πράξης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Υπομέτρου 4.3 του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 (ΠΑΑ 2014-2022) με τίτλο «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας» στην Παρέμβαση Π3-73-1.4: «Ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027).

38. Το υπ' αριθ. 62939/11-03-2026 έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) περί υποβολής προς έγκριση του 10ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και του 4ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας».

39. Το υπ' αριθ. 189100/06-07-2026 έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) περί επανυποβολής του διορθωμένου 10ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και του 4ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», κατόπιν διευκρινήσεων και διορθώσεων

που ζητήθηκαν.

40. Την από 07-08-2026 εισήγηση της Δ.Τ.Ε.Α.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β' για την έγκριση των "επί έλασσον" δαπανών του 10ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και του 4ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας».

41. Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα Β', κατά τη 15η συνεδρίασή του (Πράξη 05), στις 02-09-2026 γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση της χρήσης των "επί έλασσον" δαπανών που περιλαμβάνονται στο 10ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και στον 4ο ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας».

42. Την υπ' αρ. Πρωτ. 231614/10-09-2026 (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, με την οποία διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (10ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και 4ος ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε.) του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας» της Παρέμβασης Π3-73-1.1-Δράση1 : «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2022 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027».

Και επειδή:

1. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη του 10ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και του 4ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. για να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών ως προέκυψαν μετά την ανωτέρω εμπρόθεσμη υποβληθείσα, από τον ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, από 31-10-2025 Τελική Επιμέτρηση του έργου, καθώς και η αύξηση της δαπάνης του κονδυλίου της Αναθεώρησης.

2.Η σύνταξη του παρόντος 10ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και του 4ου ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, καθώς το σύνολο των τροποποιήσεων είναι αναγκαίες και δε μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση.

3.Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα 10ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και στον 4ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ σε καμία περίπτωση δε μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης, οι αυξομειώσεις οφείλονται σε διαφορές μεταξύ προμέτρησης και τελικής επιμέτρησης του έργου, ενώ οι μειώσεις που εμφανίζονται προέκυψαν μετά την έγκριση των οριστικών επιμετρήσεων του έργου.

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα Β', κατά τη 15η συνεδρίασή του, στις 02-09-2026 (πράξη 05) γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση της χρήσης των "επί έλασσον" δαπανών που περιλαμβάνονται στο 10ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και στον 4ο ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας».

5. Με την υπ' αρ. Πρωτ. 231614/10-09-20226 (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (10ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης και 4ος ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε.) του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας» της Παρέμβασης Π3-73-1.1-Δράση1 : «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2022 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για το έργο με τίτλο : «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008:

1) Της χρήσης των «επί έλασσον» δαπανών που περιλαμβάνονται στο 10ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης και στον 4ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής

Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.).

2) Του 10ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (10ου Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης, συνολικού ποσού 32.935.994,60 € (συμπεριλαμβανομένων των ποσών για αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), το οποίο αναλύεται σε 15.614.276,71 € για εργασίες, 2.810.569,81 € για ΓΕ&ΟΕ, 0,00 € για απρόβλεπτα, 539.211,43 € για αμοιβές μελετών, 3.841.974,03 € για αναθεώρηση, 1.435.828,92 € για αποζημιώσεις βλαβών λόγω ανωτέρας βίας, 5.810.877,59 € για Φ.Π.Α. και 2.883.256,11 € για κονδύλι χωρίς Φ.Π.Α. (αποζημιώσεις), είναι μειωτικός κατά 0,26 € ως προς το οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ενώ παρουσιάζει υπέρβαση ως προς την αρχική σύμβαση κατά ποσό 9.289.035,55 € που οφείλεται στην αύξηση της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. καθώς και στις αποζημιώσεις, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα και ελέγχθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή.

3) Του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ου Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1ης Σ.Σ.Ε.), συνολικού ποσού 14.807.339,47 € (συμπεριλαμβανομένων των ποσών για αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), το οποίο αναλύεται σε 7.938.908,85 € για εργασίες, 1.429.003,59 € για ΓΕ&ΟΕ, 0,00 € για απρόβλεπτα, 1.399.671,05 € για αναθεώρηση, 2.584.220,04 € για Φ.Π.Α. και 1.455.535,94 € για κονδύλι χωρίς Φ.Π.Α. (αποζημιώσεις), είναι σε ισοζύγιο με το οικονομικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ως προς τη συνολική δαπάνη των εργασιών ενώ παρουσιάζει υπέρβαση ως προς την 1η Σ.Σ.Ε. κατά ποσό 3.188.539,47 € που οφείλεται στην αύξηση της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. καθώς και στις αποζημιώσεις, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα και ελέγχθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο, με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Κατά της παρούσας Απόφασης χωρεί ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 174 παράγραφος 1β του ν. 4412/2016 (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
κου Χρίστου Δήμα
2.Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών
κου Νικόλαου Ταχιάου
3.Γραφείο Ειδ. Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων
κου Χαράλαμπου Μυγδάλη
4.Γεν. Δ/νση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών
5.ΥΠ.Α.Α.Τ.
5.1 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων

Λ. Αθηνών 56,
Τ.Κ. 104 41 ΑΘΗΝΑ
5.2 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων
και Εδαφοϋδατικών Πόρων
Καπνοκοπτηρίου 6
Τ.Κ. 10433, Αθήνα

6.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
Υψηλάντη 4 Τ.Κ. 35 131 ΛΑΜΙΑ
7. Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
Τιμ. Φιλήμονος 15
ΤΚ 11521 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τμήμα Ε1